

県社会資本整備進捗状況一覧(抜粋)

施策	指標	実績値				目標値
		14年度	15年度	16年度	17年度	19年度
洪水災害対策の推進	河川整備計画における河川の整備率	50.6%	51.8%	54.8%	57.5%	58.7%
土砂災害対策の推進	山地災害危険箇所対策箇所数	2247カ所	2263カ所	2278カ所	2293カ所	2322カ所
	優先箇所における砂防関係施設の整備対策箇所数	16カ所	17カ所	19カ所	22カ所	37カ所
インフラ耐震対策の推進	緊急輸送道路における15m以上の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率	78.3%	81.2%	85.0%	88.2%	100.0%
	下水道管路とマンホール接続部の可とう化率	62.4%	66.0%	68.1%	73.7%	79.3%
住宅耐震対策の促進	住宅の耐震化率	82.7%	85.4%	85.8%	86.3%	88.8%
災害時の避難や救援等に備えた道路の整備	道路防災危険箇所の対策箇所数	0カ所	0カ所	5カ所	10カ所	20カ所
防災活動拠点機能の強化	防災施設が強化された「道の駅」の数	6カ所	6カ所	8カ所	10カ所	21カ所
基幹農道整備の推進	集出荷施設や受益地内の集落等へのアクセス向上率	53%	53%	54%	55%	60%
渋滞箇所解消の推進	主要渋滞箇所の解消	17カ所	18カ所	22カ所	27カ所	30カ所
リニア駅アクセス圏域の拡大	リニア駅からの30分到達圏人口カバー率	62.5%	62.5%	66.0%	66.0%	71.4%
道路案内標識の改善	国県道の道路案内標識における英語表記への改善	69%	75%	80%	84%	100%
森林整備の推進	森林整備の実施面積	4685ha	6966ha	6523ha	6205ha	6000ha
林道・作業道整備の推進	路網の整備により効率的な森林施業が可能となる人工林面積	6万8630ha	6万9740ha	7万0832ha	7万2058ha	7万2158ha
良好なまちなみの整備の推進	県管理施設の眺望ポイント整備箇所数	6カ所	18カ所	20カ所	21カ所	23カ所
	屋外広告物適正化率	56.0%	66.9%	73.9%	80.5%	80.0%
	景観条例を施行した市町村数	18団体	23団体	23団体	24団体	27団体
	富士北麓地域において電線類の地中化が完了した整備延長	17.3km	24.2km	25.2km	27.0km	30.8km
通学路の整備の推進	通学路における安全対策箇所の整備率	62%	79%	83%	86%	92%
高次医療機関へのアクセス整備の推進	高次医療機関への30分アクセス圏人口カバー率	64.0%	64.0%	67.0%	67.1%	70.9%
生活排水処理施設の計画的な整備の推進	生活排水クリーン処理率	80.6%	80.7%	81.3%	82.2%	84.0%
コンパクトなまちづくりの促進	市町村の立地適正化計画策定着手率	0.0%	0.0%	11.0%	44.4%	100.0%
市町村が行う空き家等対策の支援	市町村の空き家等対策計画着手率	0.0%	7.4%	22.2%	51.9%	100.0%
インフラ長寿命化の推進	長寿命化のために必要な補修が完了した橋梁の割合	0.0%	0.7%	17.0%	29.6%	53.7%
	県営住宅長寿命化	35.3%	39.4%	47.0%	63.3%	73.5%
コスト構造改善の実施	公共事業コスト構造改善率	15.0%	16.0%	16.0%	15.0%	15.0%