

■令和元年東日本台風災害復旧状況（2021年8月末現在）

工種・区分		決定箇所数				廃工	着手箇所数	未着手箇所数	着手率	完了箇所数	完了率
		河川・砂防	道路	橋梁							
県工事	箇所数	897	752	140	5	3	894	-	100.0%	688	77.0%
	決定額：百万円	35,633	31,515	2,979	1,139						
市町村工事	箇所数	398	95	276	27	3	390	5	98.7%	349	88.4%
	決定額：百万円	7,927	2,335	3,955	1,637						
合計	箇所数	1,295	847	416	32	6	1284	5	99.6%	1,037	80.4%
	決定額：百万円	43,560	33,850	6,934	2,776						

■令和2年7月豪雨災害復旧状況（2021年8月末現在）

工種・区分		決定箇所数				廃工	着手箇所数	未着手箇所数	着手率	完了箇所数	完了率
		河川・砂防	道路	橋梁							
県工事	箇所数	214	154	60	-	1	207	6	97.2%	56	26.3%
	決定額：百万円	9,237	4,083	5,154	-						
市町村工事	箇所数	204	11	192	1	-	202	2	99.0%	172	84.3%
	決定額：百万円	2,374	115	1,740	519						
合計	箇所数	418	165	252	1	1	409	8	98.1%	228	54.7%
	決定額：百万円	11,611	4,198	6,894	519						