

新潟県2021年第6次災害査定結果

■県新発田地域振興局地域整備部（河川）

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要 決定
			郡市	町村	大字	
34	新発田	一級河川 中田川	新発田市		中田町	復旧延長(左岸) L=19.6m 矢板工(10H型 L=6.5m) N=22枚 根固工(標準平型ブロック2t) N=39個 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=28m 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=21m
35	新発田	一級河川 芋卸江川	新発田市		大崎	復旧延長(左右岸) L=55.6m 大型ブロック積 (sl=2.87~3.00m) A=156㎡ 工事用道路工(敷鉄板) L=211m 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=5m 工事用道路工(拡幅・敷砂利) L=69m
36	新発田	一級河川 荒川川・小烏川	新発田市		月岡	復旧延長(右岸) L=46.2m コンクリートブロック張工 (SL=5.97~7.30m) A=166㎡ かご護岸(多段積突込式) (H=3.5m) A=72㎡ 根固工(標準平型ブロック2t) N=30個 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=139m 工事用道路工(拡幅・敷砂利) L=100m
37	新発田	一級河川 荒川川	新発田市		月岡温泉	復旧延長(左岸) L=14.4m コンクリートブロック張工 (SL=5.48~5.64m) A=77㎡ 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=14m
38	新発田	一級河川 荒川川	新発田市		荒川	復旧延長(左岸) L=18.8m 大型ブロック積 A=56㎡ (SL=3.02~3.17m) 根固工(標準平型ブロック2t) N=39個 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=125m 立木補償 一式
39	新発田	一級河川 荒川川	新発田市		荒川	復旧延長(右岸) L=29.7m 大型ブロック積 (SL=3.97~4.07m) A=116㎡ 工事用道路工(W=6.5m・敷鉄板) L=30m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=88m
40	新発田	一級河川 小烏川	新発田市		月岡温泉	復旧延長(左右岸) L=48.8m かご護岸(多段積突込式) (H=4.5m) A=303㎡ 工事用道路工(敷砂利) L=109m
41	新発田	一級河川 大日川	阿賀野市		大室	復旧延長(左右岸) L=24.3m コンクリートブロック積工 (SL=3.73~3.89m) A=174㎡ 根固工(AD平型ブロック2t) N=13個 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=146m 立木補償 一式

■県新潟地域振興局新津地域整備部（河川）

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要 決定
			郡市	町村	大字	
42	新津	一級河川 辻川	五泉市		刈羽	復旧延長 L=6.4m(右岸) 大型ブロック積 SL=4.12m A=23㎡ 工事用道路工(拡幅・敷砂利) L=30m

■県新潟地域振興局津川地区振興事務所（河川）

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要 決定
			郡市	町村	大字	
43	津川	一級河川 綱木川	東蒲原郡	阿賀町	古岐	復旧延長 L=18.2m(左岸) コンクリートブロック張工 SL=7.07~8.08m A=133㎡ 根固工・再利用(十字ブロック2.4t) N=20個 根固工・新設(エクスブロック3t) N=12個 工事用道路工(ロードマット) L=12m 工事用道路工(敷砂利) L=158m 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=20m 補償費 一式

■県新潟地域振興局津川地区振興事務所（道路）

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要 決定
			郡市	町村	大字	
44	津川	一般県道 中ノ沢内川線	東蒲原郡	阿賀町	五十沢	復旧延長 L=13.3m 土砂撤去工 V=50㎡ 吹付砕工 L=108m 植生基材吹付工(t=6cm) A=27㎡ 植生マット工 A=30㎡ 暗渠排水工 L=15m