様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
92		伊那 建設事務所	一級河川 藤沢川	伊那市		弥勒	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=13.0m 護岸工(ブロック積工) L=9.6m　SL=5.0m A=49m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工　L=6.9m A=24m2 根固め工0.5t型　N=54個 仮設工 工事用道路工　L=92m仮締切工　大型土のう　N=30袋 仮水路工　φ1500×３条 L=46.7m	復旧延長　L=13.0m 護岸工(ブロック積工) L=9.6m　SL=5.0m A=49m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工　L=6.9m A=24m2 根固め工0.5t型　N=54個 仮設工 工事用道路工　L=92m仮締切工　大型土のう　N=26袋 仮水路工　φ1500×３条 L=46.7m	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
93		伊那 建設事務所	一級河川 藤沢川	伊那市		塩供大橋上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=29.1m 右岸　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　L=7.9m SL=5.6m　A=43㎡　雑工（すりつけ工）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積L=7.9m　SL=0～6.2m　A=26㎡ 左岸　大型ﾌﾞﾛｯｸ積工　L=8.8m SL=5.3～7.1m　A=54㎡　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積L=7.9m　SL=1.7～2.6m　A=18㎡　小口止工　N=5基、根固め工　N=28個、舗装工　A=14㎡、路側防護柵工　L=14m 雑工（すりつけ工）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積L=3.8m　SL=0～6.3m　A=14㎡　ｺﾝｸﾘｰﾄ工　L=1.5m　H=5.3m　V=3m3 仮設工 仮水路工　φ1500×3条　L=68.4m 工事用道路　L=136m　W=4.0m	復旧延長　L=26.0m 右岸　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　L=7.9m SL=5.6m　A=43㎡　雑工（すりつけ工）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積L=7.9m　SL=0～6.2m　A=26㎡ 左岸　大型ﾌﾞﾛｯｸ積工　L=8.8m SL=5.3～7.1m　A=54㎡　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積L=7.9m　SL=1.7～2.6m　A=18㎡　小口止工　N=5基、根固め工　N=20個、舗装工　A=14㎡、路側防護柵工　L=14m 雑工（すりつけ工）ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積L=3.8m　SL=0～6.3m　A=14㎡　ｺﾝｸﾘｰﾄ工　L=1.5m　H=5.3m　V=3m3 仮設工 仮水路工　φ1500×3条　L=68.4m 工事用道路　L=136m　W=4.0m	鉄道及び道路　0.10　km	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
94		伊那 建設事務所	一級河川 藤沢川	伊那市		栗巾	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=5.9m 護岸工(ブロック積工) L=5.3m　SL=4.8m　A=25m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工　L=3.6m A=11m2 石積工　L=3.5m　A=11m2 仮設工 工事用道路工　L=303.0m　仮締切工　大型土のう　N=272袋	復旧延長　L=5.9m 護岸工(ブロック積工) L=5.3m　SL=4.8m A=25m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工　L=3.6m A=11m2 石積工　L=3.5m　A=11m2 仮設工 工事用道路工　L=303.0m 仮締切工　大型土のう N=272袋	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
95		伊那 建設事務所	一級河川 藤沢川	伊那市		長藤郵便局東	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=24.2m（右岸） 護岸工（ブロック積工） L=9.8m　SL=3.3～4.5m　A=78m2 小口止工　N=1箇所　V=3m3 現場打水路工　L=10.7m　V=4.5m3 根固め工 根固めブロック工(3t型)　N=29個 雑工（すりつけ工） ブロック積工　L=3.4m　A=7m2 現場打水路工　L=0.6m　V=0.3m3 仮設工 工事用道路工　L=101.0m 仮締切工　大型土のう　N=422袋 仮水路工　φ1500　L=45m	復旧延長　L=11.8m（右岸） 護岸工（ブロック積工） L=9.8m　SL=3.3～4.5m　A=78m2 小口止工　N=1箇所　V=3m3 現場打水路工　L=10.7m　V=4.5m3 根固め工 根固めブロック工(3t型)　N=17個 雑工（すりつけ工） ブロック積工　L=3.4m　A=7m2 現場打水路工　L=0.6m　V=0.3m3 仮設工 工事用道路工　L=101.0m 仮締切工　大型土のう　N=422袋 仮水路工　φ1500　L=45m	田、畑及び山林　2.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
96		伊那 建設事務所	一級河川 藤沢川	伊那市		小学校西	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=22.0m 左岸 コンクリートブロック積工 L=18.4m　SL=5.3m A=97㎡ 小口止工　N=2基 根固め工　N=39基 雑工（すりつけ工） L=6.2m　SL=0～5.8m A=21㎡ 仮設工 工事用道路　L=84m W=4.0m 仮水路工　φ1500×3条　L=55m	復旧延長　L=22.0m 左岸 コンクリートブロック積工 L=18.4m　SL=5.3m A=97㎡ 小口止工　N=2基 根固め工　N=39基 雑工（すりつけ工） L=6.2m　SL=0～5.8m A=21㎡ 仮設工 工事用道路　L=84m W=4.0m 仮水路工　φ1500×3条　L=50m	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
98		伊那 建設事務所	一級河川 藤沢川	伊那市		四日市場 バス停西	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		B		復旧延長　L=29.7m 右岸 コンクリートブロック積　L=4.5m　SL=4.8～6.0m　A=24㎡ 小口止工　N=2基、路側防護柵工L=8m、舗装工　A=12㎡ 雑工（すりつけ工）コンクリートブロック積L=4.1m　SL=0～5.4m　A=11㎡ 左岸 コンクリートブロック積　L=8.9m　SL=4.6～5.0m　A=43㎡ 小口止工　N＝2基、根固め工N=80基 雑工（すりつけ工）コンクリートブロック積L=5.8m　SL=0～5.6m　A=18㎡ 仮設工 敷砂利工　A=196㎡ 仮水路工　φ1200×3条　L=36m 工事用道路　L=41m　W=4.0m	復旧延長　L=24.2m 右岸 コンクリートブロック積　L=4.5m　SL=4.8～6.0m　A=24㎡ 小口止工　N=2基、路側防護柵工L=8m、舗装工　A=12㎡ 雑工（すりつけ工）コンクリートブロック積L=4.1m　SL=0～5.4m　A=11㎡ 左岸 コンクリートブロック積　L=8.9m　SL=4.6～5.0m　A=43㎡ 小口止工　N＝2基、根固め工N=60基 雑工（すりつけ工）コンクリートブロック積L=5.8m　SL=0～5.6m　A=18㎡ 仮設工 敷砂利工　A=196㎡ 仮水路工　φ1200×3条　L=31m 工事用道路　L=41m　W=4.0m	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
101		伊那 建設事務所	一級河川 大沢川	伊那市		南福地	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		B		復旧延長　L=23.7m（左岸） 下流工区　左岸　L=3.1m コンクリートブロック張工 L=2.8m　sl=3.9m　A=15m2 小口止工　N=1箇所 底張工L=3.1m　A=7m2 雑工（すり付け工）ブロック張工 L=2.5m　A=7m2　底張工L=1.0m　A=1m2 仮設工 工事用道路工　L=81m 仮排水パイプ（φ1350）L=40m 上流工区　左岸　L=20.6m コンクリートブロック張工 L=20.3m　sl=3.9m　A=79m2 小口止工　N=1箇所 底張工L=20.6m　A=28m2 雑工（すり付け工）ブロック張工 L=2.5m　A=7m2　底張工L=1.0m　A=1m2 仮設工 仮排水パイプ（φ1350）L=40m 仮排水パイプ（φ1100）L=40m	復旧延長　L=23.7m（左岸） 下流工区　左岸　L=3.1m コンクリートブロック張工 L=2.8m　sl=3.9m　A=15m2 小口止工　N=1箇所 底張工L=3.1m　A=7m2 雑工（すり付け工）ブロック張工 L=2.5m　A=7m2　底張工　L=1.0m　A=1m2　仮設工 工事用道路工　L=81m 仮排水パイプ（φ1350）L=40m 上流工区　左岸　L=20.6m コンクリートブロック張工 L=20.3m　sl=3.9m　A=79m2 小口止工　N=1箇所 底張工L=20.6m　A=28m2 雑工（すり付け工）ブロック張工 L=2.5m　A=7m2　底張工L=1.0m　A=1m2 仮設工 仮排水パイプ（φ1350）L=40m 仮排水パイプ（φ1100）L=40m	鉄道及び道路　0.10　km 田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
102		伊那 建設事務所	一級河川 大沢川	伊那市		浄化センター下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		B		復旧延長　L=23.3m（両岸） 下流工区　右岸　L=8.3m コンクリート　ブロック張工 L=7.7m　sl=3.9m　A=29m2 小口止工　N=2箇所 底張工　L=8.3m　A=10m2 雑工（すり付け工） ブロック張工　L=4.9m　A=14m2 底張工　L=2.0m　A=3m2 仮設工　工事用道路工　L=58m　仮排水パイプ　L=20m 上流工区　両岸　L=15.0m コンクリートブロック張工 L=14.8m　sl=3.9m　A=58m2 小口止工　N=2箇所 底張工　L=15.0m　A=57m2 雑工（すり付け工） ブロック張工　L=4.9m　A=14m2 仮設工　工事用道路工　L=65m　仮排水パイプ　L=52m	復旧延長　L=23.3m（両岸） 下流工区　右岸　L=8.3m コンクリート　ブロック張工 L=7.7m　sl=3.9m　A=29m2 小口止工　N=2箇所 底張工　L=8.3m　A=10m2 雑工（すり付け工） ブロック張工　L=4.9m　A=14m2 底張工　L=2.0m　A=3m2 仮設工　工事用道路工　L=58m　仮排水パイプ　L=20m 上流工区　両岸　L=15.0m コンクリートブロック張工 L=14.8m　sl=3.9m　A=58m2 小口止工　N=2箇所 底張工　L=15.0m　A=57m2 雑工（すり付け工） ブロック張工　L=4.9m　A=14m2 仮設工　工事用道路工　L=65m　仮排水パイプ　L=52m	学校及び公共建物　1.00　箇所 田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
109		伊那 建設事務所	一級河川 棚沢川	伊那市		手良野口	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=6.1m（右岸） 護岸工（ブロック積工） L=5.5m　SL=4.6m A=25m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工（すりつけ工） ブロック積工　L=7.2m A=21m2 仮設工 工事用道路工　L=23.0m 仮締切工　大型土のう N=5袋 仮排水管　φ1500 L=44m	復旧延長　L=6.1m（右岸） 護岸工（ブロック積工） L=5.5m　SL=4.6m A=25m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工（すりつけ工） ブロック積工　L=7.2m A=21m2 仮設工 工事用道路工　L=23.0m 仮締切工　大型土のう N=5袋 仮排水管　φ1500 L=44m	田、畑及び山林　1.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
115		伊那 建設事務所	一級河川 下間川	駒ヶ根市		小山橋上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=25.4m 護岸工（ブロック積工） 左岸　L=7.7m sl=4.6～4.9m A=36m2 右岸　L=11.8m sl=4.2m A=50m2 小口止め工 N=4箇所 V=4m3 根継工 L=4.7m V=5m3 根固めブロック工（0.5t） N=36個 元付工（両岸） L=20.7m V=9m3 雑工 間詰コンクリート L=1.3m V=2m3 ブロック積工 L=8m A=24m2 仮設工 工事用道路工 W=3.0m L=50m 仮締切工 大型土のう N=6袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1000mm×1本 L=51m	復旧延長 L=25.4m 護岸工（ブロック積工） 左岸　L=7.7m sl=4.6～4.9m A=36m2 右岸　L=11.8m sl=4.2m A=50m2 小口止めエ N=4箇所 V=4m3 根継工 L=4.7m V=5m3 根固めブロック工（0.5t） N=36個 元付工（両岸） L=20.7m V=9m3 雑工 間詰コンクリート L=1.3m V=2m3 ブロック積工 L=8m A=24m2 仮設工 工事用道路工 W=3.0m L=50m 仮締切工 大型土のう N=6袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1000mm×1本 L=51m	田、畑及び山林　2.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
116		伊那 建設事務所	一級河川 下間川	駒ヶ根市		市橋上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=4.2m 護岸工（ブロック積工）右岸 L=3.6m sl=5.0～5.1m A=18m2 小口止め工 N=2箇所 V=2m3 根固めブロック工（0.5t） N=13個 元付工 L=5.0m V=3m3 雑工 ブロック積工 L=2.4m A=8m2 根固めブロック工（0.5t） N=6個 仮設工 工事用道路工 W=3.0m L=35m 仮締切工 大型土のう N=9袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1000mm×1本 L=34m	復旧延長 L=4.2m 護岸工（ブロック積工）右岸 L=3.6m sl=5.0～5.1m A=18m2 小口止め工 N=2箇所 V=2m3 根固めブロック工（0.5t） N=13個 元付工 L=5.0m V=3m3 雑工 ブロック積工 L=2.4m A=8m2 根固めブロック工（0.5t） N=2個 仮設工 工事用道路工 W=3.0m L=35m 仮締切工 大型土のう N=9袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1000mm×1本 L=34m	田、畑及び山林　1.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
117		伊那 建設事務所	一級河川 塩田川	駒ヶ根市		栗林	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=3.8m 護岸工（ブロック積工）右岸 L=3.2m sl=4.6m A=15m2 小口止め工 N=2箇所 V=2m3 根固めブロック工（0.5t） N=15個 元付工 L=3.8m（両岸） V=2m3 雑工 練石積工 L=3.6m A=11m2 仮設工 工事用道路工 W=3.0m L=54m 仮締切工 大型土のう N=5袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1350mm×1本 L=57m	復旧延長 L=3.8m 護岸工（ブロック積工）右岸 L=3.2m sl=4.6m A=15m2 小口止め工 N=2箇所 V=2m3 根固めブロック工（0.5t） N=15個 元付工 L=3.8m（両岸） V=2m3 雑工 練石積工 L=3.6m A=11m2 仮設工 工事用道路工 W=3.0m L=54m 仮締切工 大型土のう N=5袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1350mm×1本 L=57m	田、畑及び山林　1.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
118		伊那 建設事務所	急傾斜地 神明団地下	伊那市		神明団地下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		B		復旧延長　L=14.4m 法面工 連続繊維補強土工 t=20cm A=100m2 植生基材吹付工 t=3cm A=90m2 鉄筋挿入工 L=3.5m N=48本 吹付法枠工(300×300) L=41m 排水構造物工 管渠工 高密度ポリエチレン管 φ300 L=16m 側溝工 自由勾配側溝 (300×300) L=6m 集水桝工 N=1箇所 かごマット工(多段積型) A=5m2 舗装工 アスファルト舗装工 A=3m2 仮設工 足場工 V=320空m3	復旧延長　L=14.4m 法面工 連続繊維補強土工 t=20cm A=100m2 植生基材吹付工 t=3cm A=90m2 鉄筋挿入工 L=3.5m N=48本 吹付法枠工(300×300) L=41m 排水構造物工 管渠工 高密度ポリエチレン管 φ300 L=16m 側溝工 自由勾配側溝 (300×300) L=6m 集水桝工 N=1箇所 かごマット工(多段積型) A=5m2 舗装工 アスファルト舗装工 A=3m2 仮設工 足場工 V=320空m3	住家及びこれに準ずる建物　29.00　戸 田、畑及び山林　0.50　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
122		伊那 建設事務所	主要地方道 伊那生田飯田線	上伊那郡	中川村	北組	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長 L=3.3m Ｌ型擁壁工Gr基礎付 H=3.5m L=3.3m 張コンクリート工 L=3.3m SL=0.4～3.4m V=4m3 舗装工 A=10m2 ガードレール(Gr-C-2B) L=3m 区画線工 L=3m 雑工 Ｌ型擁壁工Gr基礎付 H=3.5m L=0.2m 石積 SL=0.0～3.9m A=4m2 小口止 N=1基 間詰工 N=1箇所 舗装工 A=8m2 ガードレール(Gr-C-2B) L=3m 区画線工 L=5m 仮設工 足場工（単管傾斜足場） A=30掛m2	復旧延長 L=3.3m Ｌ型擁壁工Gr基礎付 H=3.5m L=3.3m 張コンクリート工 L=3.3m SL=0.4～3.4m V=4m3 舗装工 A=10m2 ガードレール(Gr-C-2B) L=3m 区画線工 L=3m 雑工 Ｌ型擁壁工Gr基礎付 H=3.5m L=0.2m 石積 SL=0.0～3.9m A=4m2 小口止 N=1基 間詰工 N=1箇所 舗装工 A=8m2 ガードレール(Gr-C-2B) L=3m 区画線工 L=3m 仮設工 足場工（単管傾斜足場） A=30掛m2	鉄道及び道路　0.00　km 交通量自動車　542.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
123		伊那 建設事務所	主要地方道 伊那生田飯田線	上伊那郡	中川村	除山	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長 L=9.5m 重力式擁壁 L=6.5m H=2.4～2.8m V=17m3 落石防止網工 L=3.0m SL=10.0m A=30m2 落石防護柵工 H=2.0m L=7m 端末支柱 H=2.0m N=1本 中間支柱 H=2.0m N=2本 舗装工 A=4m2	復旧延長 L=9.5m 重力式擁壁 L=6.5m H=2.4～2.8m V=17m3 落石防止網工 L=3.0m SL=10.0m A=30m2 落石防護柵工 H=2.0m L=7m 端末支柱 H=2.0m N=1本 中間支柱 H=2.0m N=2本 舗装工 A=4m2	鉄道及び道路　0.01　km 交通量自動車　542.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
125		伊那 建設事務所	一般県道 芝平高遠線	伊那市		芝平	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長　L=11.0m 大型ブロック積工 L=10.4m　SL=3.1m　A=33m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工 L=1.4m　A=3m2 石積工 L=0.6m　A=1m2舗装工 L=13.5m　W=1.2m　A=16m2 仮設工 仮設道路工　L=45m 仮締切工　大型土のう工 N=128袋 仮水路工　φ1500　L=33m	復旧延長　L=11.0m 大型ブロック積工 L=10.4m　SL=3.1m　A=33m2 小口止工　N=2箇所　V=2m3 雑工(すりつけ工) ブロック積工 L=1.4m　A=3m2 石積工 L=0.6m　A=1m2舗装工 L=13.5m　W=1.2m　A=16m2 仮設工 仮設道路工　L=45m 仮締切工　大型土のう工 N=128袋 仮水路工　φ1500　L=33m	交通量自動車　219.00　台/日 鉄道及び道路　4.00　km	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
126		伊那 建設事務所	一般県道 芝平高遠線	伊那市		下芝平	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長　L=10.0m 大型かご枠工　L=10.0m　H=5.0～6.0m　A=52m2 ガードレールエ　L=12m 仮設工 工事用道路工　L=36m	復旧延長　L=10.0m 大型かご枠工　L=10.0m　H=5.0～6.0m　A=52m2 ガードレールエ　L=12m 仮設工 工事用道路工　L=36m	交通量自動車 219.00 台/日 鉄道及び道路 4.00 km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
129		伊那 建設事務所	一般県道 西伊那線	駒ヶ根市		旧木下家住宅上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=17.5m 護岸工（ブロック積工）左岸 L=10.1m sl=4.4m～5.7m A=54m2 小口止めエ N=2箇所 V=3m3 根継工 L=6.8m V=13m3 ガードレール基礎工 L=11m 舗装工 A=13m2 防護柵工 L=11m 雑工 ブロック積工 L=3.7m A=8m2 ガードレール基礎工 L=4m 舗装工 A=5m2 防護柵工 L=4m 仮設工 仮締切工 大型土のう N=10袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1200mm L=48m	復旧延長 L=17.5m 護岸工（ブロック積工）左岸 L=10.1m sl=4.4m～5.7m A=54m2 小口止めエ N=2箇所 V=3m3 根継工 L=6.8m V=13m3 ガードレール基礎工 L=11m 舗装工 A=13m2 防護柵工 L=11m 雑工 ブロック積工 L=3.7m A=8m2 ガードレール基礎工 L=4m 舗装工 A=5m2 防護柵工 L=4m 仮設工 仮締切工 大型土のう N=10袋 水替工 一式 仮排水工 仮排水管φ1200mm L=48m	鉄道及び道路 0.10 km 交通量自動車 232.00 台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
135		伊那市	市町村道(その他) 市道大坂線	伊那市		田原	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長　L=14.0m　W=5.9m～8.0m コンクリートブロック積工 A=32m2　L=14.4m　SL=2.3m～2.5m 小口止工　N=2基 現場打ガードレール基礎工 L=15m ガードレール設置工　L=15m 舗装工　A=9m2 雑工（取付工）　A=7m2	復旧延長　L=14.0m　W=5.9m～8.0m コンクリートブロック積工 A=32m2　L=14.4m　SL=2.3m～2.5m 小口止工　N=2基 現場打ガードレール基礎工 L=15m ガードレール設置工　L=15m 舗装工　A=9m2 雑工（取付工）　A=7m2	交通量自動車 20.00 台/日 鉄道及び道路 2.40 km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 併用 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
136		伊那市	市町村道(その他) 市道北林4号線	伊那市		北新	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長　L=24.5m　W=4.0m～4.4m コンクリートブロック積工 A=97m2　L=23.3m　SL=3.9m～4.5m 小口止工　N=4基 プレキャストガードレール基礎工　L=14m ガードレール設置工　L=16m 舗装工　A=24m2 仮設工（工事用道路） L=31m 雑工（取付工）　A=23m2	復旧延長　L=24.5m　W=4.0m～4.4m コンクリートブロック積工 A=97m2　L=23.3m　SL=3.9m～4.5m 小口止工　N=4基 プレキャストガードレール基礎工　L=14m ガードレール設置工　L=16m 舗装工　A=24m2 仮設工（工事用道路） L=31m 雑工（取付工）　A=23m2	交通量自動車 40.00 台/日 鉄道及び道路 0.50 km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 併用 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
137		伊那市	市町村道(その他) 市道下河原羽場線	伊那市		下山田	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=14.0m　W=2.6m コンクリートブロック積工 A=67m2　L=13.4m　SL=5.0m 小口止工　N=2基 舗装工　　A=36m2 防護柵基礎工　L=14.0m 防護柵工　L=14.0m 雑工（取付工）A=15m2	復旧延長　L=14.0m　W=2.6m コンクリートブロック積工 A=67m2　L=13.4m　SL=5.0m 小口止工　N=2基 舗装工　　A=36m2 防護柵基礎工　L=14.0m 防護柵工　L=14.0m 雑工（取付工）A=15m2	交通量自動車　50.00　台/日 鉄道及び道路　1.50　km	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 併用 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号 3災第10号
138		伊那市	市町村道(その他) 市道諏訪神社稲荷線	伊那市		弥勒	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=26.0m　W=2.3m～2.5m コンクリートブロック積工 A=64m2　L=24.6m　SL=2.2m～2.9m 小口止工　N=2基 舗装工　　A=13m2 植生工　　A=100m2 雑工（取付工）A=5m2 仮設工（仮設用道路工）L=42m	復旧延長　L=26.0m　W=2.3m～2.5m コンクリートブロック積工 A=64m2　L=24.6m　SL=2.2m～2.9m 小口止工　N=2基 舗装工　　A=13m2 植生工　　A=100m2 雑工（取付工）A=5m2 仮設工（仮設用道路工）L=42m	交通量自動車　20.00　台/日 鉄道及び道路　0.90　km	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 併用 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
139		伊那市	市町村道(その他) 市道月蔵テレビ線	伊那市		東高遠	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=14.0m　W=2.5m～3.0m コンクリートブロック積工 A=33m2　L=13.4m　SL=1.8m～3.1m 小口止工　N=2基 防護柵基礎工　L=14.0m 防護柵工　L=14.0m 雑工（取付工）A=7m2	復旧延長　L=14.0m　W=2.5m～3.0m コンクリートブロック積工 A=33m2　L=13.4m　SL=1.8m～3.1m 小口止工　N=2基 防護柵基礎工　L=14.0m 防護柵工　L=14.0m 雑工（取付工）A=7m2	交通量自動車　10.00　台/日 鉄道及び道路　3.40　km	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 併用 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
140		中川村	市町村道(その他) 中組陣馬形線	上伊那郡	中川村	大曲	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=20.0m　W=2.6m コンクリートブロック積工 A=78m2　L=19.4m SL=2.5～5.3m 小口止工N=2基 プレキャストガードレール基礎工　L=20m ガードレール設置工　L=20m 舗装工　A=24m2 雑工（取付工）　A＝11m2	復旧延長　L=20.0m　W=2.6m コンクリートブロック積工 A=78m2　L=19.4m SL=2.5～5.3m 小口止工N=2基 プレキャストガードレール基礎工　L=20m ガードレール設置工　L=20m 舗装工　A=24m2 雑工（取付工）　A＝11m2	交通量自動車　10.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 併用 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
141		飯田 建設事務所	一級河川 臼井川	飯田市		臼井川橋上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=11.5m 護岸工（左岸） ブロック積工 L=10.9m SL=3.4～4.8m A=48m2 小口止工 N=2箇所 法面工 植生シート工 A=6m2 護岸工（右岸） ブロック積工 L=5.4m SL=3.9m A=21m2 小口止工 N=2箇所 雑工（すり付け工） ブロック積工 L=1.7m SL=0～4.7m A=5m2 石積（練石）工 L=4.4m SL=0～3.9m 仮設工 工事用道路工 L=23.0m W=3.0(4.0)m 敷鉄板 A=56m2 大型土のう N=11袋 仮排水パイプ φ1350m L=40m 水替工 一式 足場工 一式 仮設材運搬 一式 借地料 一式	復旧延長 L=11.5m 護岸工（左岸） ブロック積工 L=10.9m SL=3.4～4.8m A=48m2 小口止工 N=2箇所 雑工（すり付け工） ブロック積工 L=1.7m SL=0～4.7m A=5m2 石積（練石）工 L=1.4m SL=0～3.9m 仮設工 作業ヤード造成工 V=60m3 敷鉄板 A=37m2 大型土のう N=7袋 仮排水パイプ φ1350m L=20m 水替工 一式 足場工 一式 仮設材運搬 一式 借地料 一式	鉄道及び道路 0.01 km 田、畑及び山林 0.10 ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
144		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		中郷	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長 L=64.0m 護岸工（右岸） 大型ブロック積工 L=47.8m SL=4.1～6.5m A=309m2 小口止工 N=3箇所 隔壁工 N=1箇所 根継工 L=15.0m H=3.7m V=33m3 アスファルト舗装工 A=70m2 ガードレール工 L=60m ガードレール基礎工 L=55m 雑工（練石積工）A=14m2 仮設工 工事用道路工 L=51m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=133m 仮排水パイプ L=57m 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式	復旧延長 L=62.0m 護岸工（右岸） 大型ブロック積工 L=45.8m SL=4.1～6.5m A=292m2 小口止工 N=3箇所 隔壁工 N=1箇所 根継工 L=15.0m H=3.7m V=33m3 アスファルト舗装工 A=60m2 ガードレール工 L=58m ガードレール基礎工 L=53m 雑工（練石積工）A=14m2 仮設工 工事用道路工 L=51m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=133m 仮排水パイプ L=57m 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式	鉄道及び道路 0.20 km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
145		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		中央橋下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長 L=44.5m 護岸工(左岸) 大型ブロック積工 L=17.7m SL=7.0m A=124m2 小口止工 N=1箇所 根継工 L=26.5m H=3.3m V=50m3 仮設工 工事用道路工 L=58.9m W=3.0(4.0)m 仮締切工（大型土のう）L=87.2m N=507袋 仮排水パイプ L=76.0m 水替工 一式 足場工 一式	復旧延長 L=44.5m 護岸工(左岸) 大型ブロック積工 L=17.7m SL=7.0m A=124m2 小口止工 N=1箇所 根継工 L=26.5m H=3.3m V=50m3 仮設工 工事用道路工 L=58.9m W=3.0(4.0)m 仮締切工（大型土のう）L=87.2m N=507袋 仮排水パイプ L=76.0m 水替工 一式 足場工 一式	鉄道及び道路 0.02 km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
146		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		八日市場下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長 L=117.0m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=18.8m SL=7.2～7.7m A=140m2 小口止工 N=2箇所 根継工 L=49.6m H=3.0m V=113m3 じゃかごエ L=215.0m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=6.7m SL=5.7m～5.8m A=39m2 ブロック積工 L=40.4m SL=4.5～4.6m A=185m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=1箇所 雑工(ブロック張) A=8m2 仮設工 工事用道路工 L=28.7m W=3.0(4.0)m 仮締切盛土兼工事用道路工 L=257.2m W=3.0(4.0)m 仮排水パイプ L=50m 水替工 一式 足場工 一式	復旧延長 L=117.0m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=18.8m SL=7.2～7.7m A=140m2 小口止工 N=2箇所 根継工 L=49.6m H=3.0m V=113m3 じゃかごエ L=215.0m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=6.7m SL=5.7m～5.8m A=39m2 ブロック積工 L=40.4m SL=4.5～4.6m A=185m2 小口止工 N=2箇所 隔壁工 N=1箇所 雑工(ブロック張) A=8m2 仮設工 工事用道路工 L=63.3m W=3.0(4.0)m 仮締切盛土兼工事用道路工 L=46.2m W=3.0(4.0)m 仮排水パイプ L=60m 水替工 一式 足場工 一式	鉄道及び道路 0.20 km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
147		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		遠山生コン前	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長 L=143.6m （左岸 L=106.5m 右岸 L=37.4m） 護岸工（左岸） ブロック張工 L=105.9m sl=6.1～7.8m A=773m2 小口止工 N=2箇所 護岸工（右岸） ブロック張工 L=36.8m sl=5.8～6.3m A=227m2 小口止工 N=2箇所 雑工（すりつけ工） じゃかご L=100m ブロック張工 L=5.0m A=22m2 仮設工 工事用道路工 L=254.3m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=192.8m 仮排水パイプ L=45.0m 水替工 一式 足場工 一式	復旧延長 L=129.5m （左岸 L=106.5m 右岸 L=23.0m） 護岸工（左岸） ブロック張工 L=105.9m sl=6.1～7.8m A=775m2 小口止工 N=2箇所 護岸工（右岸） ブロック張工 L=22.4m sl=5.1～5.3m A=119m2 小口止工 N=2箇所 雑工（すりつけ工） じゃかご L=100m ブロック張工 L=0m A=0m2 仮設工 工事用道路工 L=43.5m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=242.3m 仮排水パイプ L=45.0m 水替工 一式 足場工 一式	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
148		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		程野小嵐	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長 L=164.3m ブロック積工 L=85.1m sl=3.4～5.6m A=440m2 大型ブロック積工 L=21.6m sl=5.3～7.4m A=142m2 小口止工 N=2箇所 巨石張工 L=12.2m sl=5.6～11.2m A=101m2 根継工 L=37.2m H=2.0～2.2m V=67m3 床固工 N=1基 V=231m3 帯工 N=3基 V=187m3 仮設工 搬入路工 敷砂利 A=58m2 仮締切工 大型土のう N=79袋 仮排水パイプ L=200.0m 水替工 一式 足場工 一式	復旧延長 L=154.2m ブロック積工 L=45.1m sl=4.5～5.6m A=328m2 大型ブロック積工 L=57.6m sl=5.3～7.4m A=327m2 小口止工 N=4箇所 巨石張工 L=12.2m sl=5.7～12.9m A=117m2 根継工 L=37.2m H=2.0～2.2m V=67m3 床固工 N=0基 V=0m3 帯工 N=0基 V=0m3 仮設工 搬入路工 敷砂利 A=58m2 仮締切工 大型土のう N=79袋 仮排水パイプ L=200.0m 水替工 一式 足場工 一式	鉄道及び道路　0.10　km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
149		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		上村保育園前	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長　L=44.0m 護岸工(左岸) ブロック張工　L=43.1m SL=11.7m A=504m2 小口止工　N=2箇所　隔壁工　N=1箇所 雑工(練石張工)　A=23m2 雑工(ブロック張工) A=23m2 仮設工 工事用道路工　L=43.0m W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=97.2m N=229袋 水替工　一式 足場工　一式	復旧延長　L=44.0m 護岸工(左岸) ブロック張工　L=43.1m SL=11.7m A=504m2 小口止工　N=2箇所　隔壁工　N=1箇所 雑工(練石張工)　A=23m2 雑工(ブロック張工) A=23m2 仮設工 工事用道路工　L=43.0m W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=97.2m N=229袋 水替工　一式 足場工　一式	鉄道及び道路　0.05　km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
150		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		程野牧田下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長　左岸　L=31.0m 護岸工（左岸） ブロック張工 L=30.1m SL=4.2～12.7m A=338㎡ 小口止工 N=3箇所 雑工（石張工）A=27m2 雑工（ブロック張工）A=27m2 仮設工 工事用道路工 L=85.0m　W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=135.8m N=658袋 仮排水パイプ L=4.2m 水替工 一式 足場工 一式 伐採工 一式 借地料 一式	復旧延長　左岸　L=28.0m 護岸工（左岸） ブロック張工 L=27.4m SL=8.8～12.7m A=321㎡ 小口止工 N=2箇所 雑工（石張工）A=27m2 雑工（ブロック張工）A=27m2 仮設工 工事用道路工 L=85.0m　W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=109.2m N=613袋 仮排水パイプ L=4.2m 水替工 一式 足場工 一式 伐採工 一式 借地料 一式	住家及びこれに準ずる建物　1.00　棟	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
151		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		程野橋下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長 L=25.0m 護岸工（左岸） ブロック張工 L=24.4m SL=4.2～8.2m A=175m2 小口止工 N=2箇所 カーテンブロック工 N=36個 雑工(ブロック張工) A=21m2 雑工(じゃかご工) L=14.0m 仮設工 工事用道路工 L=305.5m W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=79.4m 大型土のう N=576袋 仮排水パイプ L=22.5m 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式	復旧延長 L=25.0m 護岸工（左岸） ブロック張工 L=24.4m SL=4.2～11.2m A=176m2 小口止工 N=2箇所 カーテンブロック工 N=0個 雑工(ブロック張工) A=25m2 雑工(じゃかご工) L=14.0m 仮設工 工事用道路工 L=305.5m W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=79.4m 大型土のう N=576袋 仮排水パイプ L=22.5m 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式	田、畑及び山林 0.10 ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
152		飯田 建設事務所	一級河川 上村川	飯田市		宮の下橋下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長 L=2.0m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=1.7m SL=0.0～12.4m A=78m2 小口止工 N=1箇所 雑工(ブロック張工) L=17.1 SL=0～12.4m A=111m2 仮設工 工事用道路工 L=70.8m W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=46.9m N=573袋 仮排水パイプ L=100.0m 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式	復旧延長 L=2.0m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=1.7m SL=0.0～12.4m A=78m2 小口止工 N=1箇所 雑工(ブロック張工) L=17.1 SL=0～12.4m A=111m2 仮設工 工事用道路工 L=70.8m W=3.0(4.0)m 仮締切工(大型土のう) L=46.9m N=573袋 仮排水パイプ L=90.0m 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式	田、畑及び山林 0.10 ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
153		飯田 建設事務所	一級河川 遠山川	飯田市		木沢	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長 L=75.4m（右岸） コンクリートブロック張工 L=73.0m SL=11.5m A=872m2 小口止工 N=4箇所 根固ブロック製作・据付 N=60個 雑工（すり付け工） じゃかご工 L=135m 仮設工 工事用道路工 L=118.5m 仮締切工 L=32.5m 大型土のう製作・設置・撤去 N=78個 水替工 １式	復旧延長 L=75.4m（右岸） コンクリートブロック張工 L=74.2m SL=7.4～11.5m A=700m2 小口止工 N=4箇所 根固ブロック製作・据付 N=0個 雑工（すり付け工） じゃかご工 L=75m 仮設工 工事用道路工 L=118.5m 仮締切工 L=32.5m 大型土のう製作・設置・撤去 N=78袋 水替工 １式	鉄道及び道路 0.07 km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
154		飯田 建設事務所	一級河川 梶谷川	飯田市		梶谷公会堂下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=23.2m 根継工 L=23.2m SL=2.5m～3.6m V=26m3 充填コンクリート V=19m3 根固め工 カーテンブロック N=5個 V=15.5m3 コンクリート取壊し V=3m3 仮設工 工事用道路工 L=55.0m 仮締切工 L=5.2m 大型土のう製作・設置・撤去 N=4袋 仮排水管設置・撤去 φ1350 L=103m 水替工 １式	復旧延長 L=23.2m 根継工 L=23.2m SL=2.5m～3.6m V=26m3 充填コンクリート V=18m3 根固め工 カーテンブロック N=0個 V=0m3 コンクリート取壊し V=3m3 仮設工 工事用道路工 L=55.0m 仮締切工 L=10.5m 大型土のう製作・設置・撤去 N=22袋 仮排水管設置・撤去 φ1350 L=103m 水替工 １式	住家及びこれに準ずる建物 1.00 棟	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
156		飯田 建設事務所	一級河川 売木川	下伊那郡	売木村	石あら	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=17.0m 護岸工（右岸） コンクリートブロック積　L=16.4m SL=7.1m A=117m2 小口止工　N=2箇所 雑工（すりつけ工）　コンクリートブロック積　L=3.3m SL=0.0～7.1m A=12m2 仮設工 工事用道路工（敷鉄板）　A=216m2 工事用道路（敷砂利）　A=103m2 仮締切（大型土のう）N=344袋 締切盛土　V=400m3 水替工　N=1箇所 足場工　A=110掛m2 運搬費 仮設材運搬　W=38.5ｔ	復旧延長　L=17.0m 護岸工（右岸） コンクリートブロック積　L=16.4m SL=7.1m A=117m2 小口止工　N=2箇所 雑工（すりつけ工）　コンクリートブロック積　L=3.3m SL=0.0～7.1m A=12m2 仮設工 工事用道路工（敷鉄板）　A=54m2 工事用道路（敷砂利）　A=265m2 仮締切（大型土のう）N=344袋 締切盛土　V=400m3 水替工　N=1箇所 足場工　A=110掛m2 運搬費 仮設材運搬　W=9.6ｔ	鉄道及び道路　0.02　km	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
157		飯田 建設事務所	一級河川 軒川	下伊那郡	売木村	日景山	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=25.6m 護岸工(右岸) ブロック積工(裏コン有) L=10.5m SL=4.6～4.8m A=50m2 小口止工 N=1箇所 ブロック積工(裏コン無) L=10.5m SL=1.1～1.2m A=12m2 根継工 L=10.5m H=1.4m V=11m3 元付工 L=15.1m V=6m3 水路工 L=10.8m V=4m2 雑工(ブロック積工(裏コン有)) L=2.7m SL=0.0～4.8m A=8m2 雑工(ブロック積工(裏コン無)) L=3.4m SL=1.1～1.2m A=4m2 雑工(水路工) L=3.4m V=1m3 仮設工 工事用道路工 L=179.0m W=3.0(4.0)m 仮排水パイプ L=65.0m　水替工 一式　足場工　一式　伐採工　一式 借地料　一式	復旧延長 L=24.1m 護岸工(右岸) ブロック積工(裏コン有) L=10.5m SL=4.6～4.8m A=50m2 小口止工 N=1箇所 ブロック積工(裏コン無) L=10.5m SL=1.1～1.2m A=12m2 根継工 L=9.0m H=1.4m V=9m3 元付工 L=15.1m V=6m3 水路工 L=10.8m V=4m3 雑工(ブロック積工(裏コン有)) L=2.7m SL=0.0～4.8m A=8m2 雑工(ブロック積工(裏コン無)) L=3.4m SL=1.1～1.2m A=4m2 雑工(水路工) L=3.4m V=1m3 仮設工 工事用道路工 L=179.0m W=3.0(4.0)m 仮排水パイプ L=65.0m　水替工 一式　足場工　一式　伐採工　一式 借地料　一式	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
161		飯田 建設事務所	一級河川 栃中川	下伊那郡	泰阜村	栃城	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L＝15.0m 護岸工 ブロック積工　L=14.4m SL=4.8m　A=71.0m2 小口止工　N=2箇所 構造物撤去工　V=40m3 雑工(すり付け工) ブロック積工　A=18.4m2 仮設工 工事用道路工　L=43.0m　W=4.0m 足場工　A=71.0m2 仮締切工　大型土のう　6袋 仮水路工　仮排水パイプ L=76.0m 水替工　一式 借地料　一式	復旧延長　L＝15.0m 護岸工 ブロック積工　L=14.4m SL=4.8m　A=71.0m2 小口止工　N=2箇所 構造物撤去工　V=30m3 雑工(すり付け工) ブロック積工　A=9.4m2 石積工　A=9.0m2 構造物撤去工　V=10m3 仮設工 工事用道路工　L=43.0m　W=4.0m 足場工　A=74.0m2 足場(すり付け部)　A=17.0m2 仮締切工　大型土のう　5袋 仮水路工　仮排水パイプ L=76.0m 水替工　一式 借地料　一式	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
162		飯田 建設事務所	一級河川 加賀須川	下伊那郡	喬木村	上平	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=28.5m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=27.6m SL=8.2～8.9m A=236m2 小口止工 N=3箇所 雑工(ブロック張工) L=7.1m SL=0.0～8.7m A=35m2 仮設工 工事用道路工 L=109.8m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=78.3m 仮排水パイプ L=32.0m 大型土のう N=316袋 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式 伐採工 一式 応急仮工事 一式	復旧延長 L=28.5m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=27.6m SL=8.2～8.9m A=236m2 小口止工 N=3箇所 雑工(ブロック張工) L=7.1m SL=0.0～8.7m A=35m2 仮設工 工事用道路工 L=109.8m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=78.3m 仮排水パイプ L=32.0m 大型土のう N=316袋 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式 伐採工 一式 応急仮工事 一式	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 ９．（一）．ニ 応急本工事適用条項 ９．（二） 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
163		飯田 建設事務所	一級河川 加賀須川	下伊那郡	喬木村	中平	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=22.5m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=16.9m SL=7.2～7.7m A=120m2 小口止工 N=2箇所 根継工 L=4.6m H=2.9m V=8m3 雑工(ブロック張工) L=7.0m SL=0.0～7.7m A=30m2 雑工(根継工) L=1.3m H=2.9m V=3m3 仮設工 工事用道路工 L=86.6m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=44.0m 仮排水パイプ L=56.0m 大型土のう N=102袋 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式 伐採工 一式 応急仮工事 一式	復旧延長 L=22.5m 護岸工(右岸) ブロック張工 L=16.9m SL=7.2～7.7m A=120m2 小口止工 N=2箇所 根継工 L=4.6m H=2.9m V=8m3 雑工(ブロック張工) L=7.0m SL=0.0～7.7m A=30m2 雑工(根継工) L=1.3m H=2.9m V=3m3 仮設工 工事用道路工 L=86.6m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=44.0m 仮排水パイプ L=56.0m 大型土のう N=102袋 水替工 一式 足場工 一式 借地料 一式 伐採工 一式 応急仮工事 一式	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 ９．(一)．ニ 応急本工事適用条項 ９．(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号
164		飯田 建設事務所	一級河川 加賀須川	下伊那郡	喬木村	穴田橋下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=8.2m 床固め工 垂直壁工（コンクリート）V=23m3 水叩工（コンクリート）V=30m3 根継工（左岸）L=3.7m H=1.3m V=3m3 根継工（右岸）L=2.5m H=1.9m V=2m3 仮設工 工事用道路工(大型土のう)　N=134袋 工事用道路工（敷砂利）A=189m2 締切盛土　V=150m3 水替工　N=1箇所 足場工　A=20掛m2 仮水路工　L=152m	復旧延長　L=6.2m 根継工（左岸）L=3.7m H=1.3m V=3m3 根継工（右岸）L=2.5m H=1.9m V=2m3 仮設工 工事用道路工(大型土のう)N=53袋 工事用道路工（敷砂利）L=68m 締切盛土　V=40m3 仮水路工　L=48m	鉄道及び道路　0.05　km 田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
165		飯田 建設事務所	一級河川 加賀須川	下伊那郡	喬木村	加賀須	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=31.6m 護岸工（右岸） コンクリートブロック積　L=30.4m SL=2.01～3.55m A=107m2 小口止工　N=3箇所 雑工（すりつけ工）コンクリートブロック積　L=2.2m SL=0.0～3.51m A=5m2 仮設工 工事用道路工（敷鉄板）　A=41m2 仮締切(大型土のう)N=37袋 締切盛土　V=70m3 水替工　N=1箇所 仮水路工　L=104m 足場工　A=120掛m2 運搬費 仮設材運搬　W=7.2ｔ	復旧延長　L=31.6m 護岸工（右岸） コンクリートブロック積　L=30.4m SL=2.01～3.55m A=107m2 小口止工　N=3箇所 雑工（すりつけ工）コンクリートブロック積　L=2.2m SL=0.0～3.51m A=5m2 仮設工 工事用道路工（敷鉄板）　A=41m2 仮締切(大型土のう)N=37袋 締切盛土　V=70m3 水替工　N=1箇所 仮水路工　L=104m 足場工　A=120掛m2 運搬費 仮設材運搬　W=7.2ｔ	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ハ 応急仮工事適用条項 ９．(一)．ハ 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
166		飯田 建設事務所	一級河川 小川川	下伊那郡	喬木村	小川	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=16.0m 護岸工（右岸） 石張工　L=15.4m SL=8.8～8.9m　A=137m2 小口止工　N=2基 雑工（石張工） 石張工　L=1.0m SL=8.7～8.9m　A=9m2 舗装工　A=30m2 仮設工 工事用道路　L=37.0m W=3.0（4.0）m 仮締切工　L=84.0m 大型土のう　N=99袋 水替工　一式 応急仮工事　一式	復旧延長　L=16.0m 護岸工（右岸） 石張工　L=15.4m SL=8.8～8.9m　A=137m2 小口止工　N=2基 雑工（石張工） 石張工　L=1.0m SL=8.7～8.9m　A=9m2 舗装工　A=19m2 仮設工 工事用道路　L=37.0m W=3.0（4.0）m 仮締切工　L=84.0m 大型土のう　N=99袋 水替工　一式 応急仮工事　一式	鉄道及び道路　0.02　km 田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 ９．(一)．ニ 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
167		飯田 建設事務所	一級河川 小川川	下伊那郡	喬木村	小川上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=20.5m 護岸工（右岸） 石張工　L=1.4m　SL=7.7m　A=11m2 小口止工　N=2基 雑工（石張工） 石張工　L=1.0m　SL=7.7m A=8m2 護岸工（左岸） 根継工　ΣL=18.5m　H=1.9～2.7m ΣV=25m3 仮設工 工事用道路　ΣL=203.0m　W=3.0（4.0）m 仮締切工　ΣL=121.7m 大型土のう　N=758袋 仮排水管　ΣL=142.0m 水替工　一式 足場工　一式 伐採工　一式	復旧延長　L=20.5m 護岸工（右岸） 石張工　L=1.4m　SL=7.7m　A=11m2 小口止工　N=2基 雑工（石張工） 石張工　L=1.0m　SL=7.7m A=8m2 護岸工（左岸） 根継工　ΣL=18.5m　H=1.9～2.7m ΣV=25m3 仮設工 工事用道路　ΣL=203.0m　W=3.0（4.0）m 仮締切工　ΣL=121.7m 大型土のう　N=744袋 仮排水管　ΣL=142.0m 水替工　一式 足場工　一式 伐採工　一式	鉄道及び道路　0.01　km 田、畑及び山林　0.20　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
168		飯田 建設事務所	一級河川 虻川	下伊那郡	豊丘村	北入	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長　L=8.0m 護岸工（左岸） ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工　L=7.4m SL=7.1～7.8m　A=55m2 小口止工　N=2箇所　V=3m3 雑工（すり付工） 練石張　L=7.0m　A=34m2 仮設工 工事用道路　L=96.0m　大型土のう　N=604袋 仮締切工　大型土のう N=243袋 仮排水管φ2000mm L=25.0m 支保工 V=39空㎥	復旧延長　L=8.0m 護岸工（左岸） ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工　L=7.4m SL=7.1～7.8m　A=55m2 小口止工　N=2箇所　V=3m3 雑工（すり付工） 練石張　L=7.0m　A=34m2 仮設工 工事用道路　L=96.0m　大型土のう　N=604袋 仮締切工　大型土のう N=243袋 仮排水管φ2000mm L=25.0m 支保工 V=39空㎥	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
169		飯田 建設事務所	一級河川 虻川	下伊那郡	豊丘村	林里	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=9.0m(右岸) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 L=8.4m SL=8.5～8.8m A=73m2 小口止工　N=2箇所 V=4m3 雑工（すり付工） 練石張　L5.6m　A=25m2 仮設工 工事用道路工 L=20m 大型土のう N=25袋 仮締切工 大型土のう　N=60袋 仮排水管 φ2000mm L=25m 支保工 V=43空m3 仮設材運搬 W=32.1t 仮設材運搬 W=23.0t 借地 A=180m2 応急仮工事　大型土のう設置N=23袋	復旧延長 L=9.0m(右岸) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 L=8.4m SL=8.5～8.8m A=73m2 小口止工　N=2箇所 V=4m3 雑工（すり付工） 練石張　L5.6m　A=25m2 仮設工 工事用道路工 L=20m 大型土のう N=32袋 仮締切工 大型土のう　N=48袋 仮排水管 φ2000mm L=25m 支保工 V=0空m3 仮設材運搬 W=0t 仮設材運搬 W=19.0t 借地 A=0m2 応急仮工事　大型土のう設置N=19袋	田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 ９．（一）．ニ 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
170		飯田 建設事務所	一級河川 壬生沢川	下伊那郡	豊丘村	神稲	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=5.6m 護岸工（右岸） ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=5.3m SL=4.5～4.6m A=24m2 小口止工 N=1箇所 雑工（すりつけ工）　ブロック積 A=9m2 仮設工 土留・仮締切工 大型土のう N=22袋 仮排水管 φ1350 L=30m 工事用進入路 L=18m	復旧延長　L=5.6m 護岸工（右岸） ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=5.3m SL=4.5～4.6m A=24m2 小口止工 N=1箇所 雑工（すりつけ工）　ブロック積 A=9m2 仮設工 土留・仮締切工 大型土のう N=20袋 仮排水管 φ1350 L=30m 工事用進入路 L=18m	はん濫防止面積　2.00　ha 田、畑及び山林　2.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	町村	大字	申請額(千円) 工事費	内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	決定	経済効果	異常気象	摘要
171		飯田 建設事務所	一級河川 壬生沢川	下伊那郡	豊丘村	壬生沢	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=23.5m 護岸工（右岸） ブロック積工　L=22.9m SL=3.2m　A=75m2 小口止工　N=2箇所 雑工（すり付け工） ブロック積工　A=7m2 仮設工 仮水路工　仮排水管φ1100　L=22m 仮排水管φ600　L=7m 大型土のう　N=7袋　土のうN=12袋 工事用道路工　L=32m 水替工　1式 足場工　1式	復旧延長　L=23.5m 護岸工（右岸） ブロック積工　L=22.9m SL=3.2m　A=75m2 小口止工　N=2箇所 雑工（すり付け工） ブロック積工　A=7m2 仮設工 仮水路工　仮排水管φ1100　L=22m 仮排水管φ600　L=7m 大型土のう　N=7袋　土のうN=12袋 工事用道路工　L=32m 水替工　1式 足場工　1式	田、畑及び山林　0.15　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 ９．(一)．ニ 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
172		飯田 建設事務所	一級河川 芦部川	下伊那郡	豊丘村	西部	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長L=6.0m 護岸工（右岸） ブロック積工 L=5.4m sl=3.8m A=22m2 小口止工　N=2箇所 V=2m3 雑工（すりつけ工）ブロック積工L=3.0m A=7.0m2 仮設工 仮締切工　大型土のう N=32袋 仮排水管　Φ1800　L=15m 工事用道路工　L=9m	復旧延長L=6.0m 護岸工（右岸） ブロック積工 L=5.4m sl=3.8m A=22m2 小口止工　N=2箇所 V=2m3 雑工（すりつけ工）ブロック積工L=3.0m A=7.0m2 仮設工 仮締切工　大型土のう N=32袋 仮排水管　Φ1800　L=15m 工事用道路工　L=9m	田、畑及び山林　2.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
173		飯田 建設事務所	一級河川 青木川	下伊那郡	大鹿村	キャンプ場下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=165.0m（左岸） 重力式護岸工　L=165.0m H=5.3m　V=1937m3 植生シート　A=1200m2 雑工1（すり付工）（かごエ）L=30.0m 雑工2（すり付工）（かごエ）L=30.0m 仮設工 工事用道路　搬路　L=94.3m 仮設道路　L=197.5m 大型土のう　N＝332袋 仮排水管　φ300　L=48.0m 水替工　1式	復旧延長　L=120.0m（左岸） 重力式護岸工　L=120.0m H=5.3m　V=1407m3 植生シート　A=800m2 雑工1（すり付工）（かごエ）L=30.0m 雑工2（すり付工）（かごエ）L=30.0m 仮設工 工事用道路　搬路　L=94.3m 仮設道路　L=162.5m 大型土のう　N＝273袋 仮排水管　φ300　L=48.0m 水替工　1式	田、畑及び山林　5.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ハ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
174		飯田 建設事務所	一級河川 青木川	下伊那郡	大鹿村	上青木	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長　L=97.3m（右岸） ブロック張工　L=95.2m　SL=0.0～7.6m　A=711m2 小口止工1　N=1箇所 小口止工2　N=1箇所 隔壁工　N=5箇所 植生マット　A=40.7m2 植生シート　A=123.7m2 すり付工（巨石張（練）） L=1.5m　SL=0.0～4.4m　A=4.0m2 すり付工（巨石張（練）） L＝1.5m　SL=4.8～8.6m　A=11.0m2 仮設工 工事用道路　搬路　L=21.6m　仮設道路　L=99.6m 大型土のう　N=295袋 仮締切　L=25.1m 水替工　1式	復旧延長　L=97.3m（右岸） ブロック張工　L=95.2m　SL=0.0～7.6m　A=711m2 小口止工1　N=1箇所 小口止工2　N=1箇所 隔壁工　N=5箇所 植生マット　A=40.7m2 植生シート　A=123.7m2 すり付工（巨石張（練）） L=1.5m　SL=0.0～4.4m　A=4.0m2 すり付工（巨石張（練）） L＝1.5m　SL=4.8～8.6m　A=11.0m2 仮設工 工事用道路　搬路　L=21.6m　仮設道路　L=99.6m 大型土のう　N=295袋 仮締切　L=25.1m 水替工　1式	田、畑及び山林　5.00　ha 工場、倉庫等　1.00　棟	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 ９．(一)．ニ 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
175		飯田 建設事務所	一級河川 青木川	下伊那郡	大鹿村	東樽渡橋	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長　L=84.9m（右岸） ブロック張工　L=81.0m　SL=8.2m A=664m2 小口止工、隔壁工　N=5箇所 大型水路工 L=10.0m 縦排水工 N=2箇所 現場打排水工 N=2箇所 植生マット A=10m2 植生シート A=260m2 雑工（じゃかご） L=170.8m 仮設工 工事用道路　搬路　L=19.7m　仮設道路　L=105.9m 仮締切 L=14.4m 大型土のう　N=39袋 仮排水管　φ600 L=40.0m、　水替工 1式	復旧延長　L=83.0m（右岸） ブロック張工　L=79.2m　SL=8.2m A=649m2 小口止工、隔壁工　N=5箇所 大型水路工 L=6.0m 縦排水工 N=2箇所 現場打排水工 N=2箇所 植生マット A=10m2 植生シート A=250m2 雑工（じゃかご） L=170.8m 仮設工 工事用道路　搬路　L=19.7m　仮設道路　L=105.9m 仮締切 L=14.4m 大型土のう　N=39袋 仮排水管　φ600 L=36.0m、　水替工 1式	田、畑及び山林　5.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
176		飯田 建設事務所	一級河川 青木川	下伊那郡	大鹿村	唐沢橋	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長　L=58.8m 護岸工（左岸） ブロック張工　L=57.0m SL=0.0～11.3m　A=641m2 小口止工、隔壁工　N=6箇所 間詰コン　N=1箇所 雑工（ブロック張工） ブロック張工　L=10.7m SL=11.2～11.7m　A=67m2 仮設工 工事用道路工　L=189.8m W=3.0(4.0)m 支川仮締切工　N=1箇所 支川仮設管　L=27m 足場工　一式 役務費 借地料　一式	復旧延長　L=58.8m 護岸工（左岸） ブロック張工　L=57.0m SL=0.0～11.3m　A=641m2 小口止工、隔壁工　N=6箇所 間詰コン　N=1箇所 雑工（ブロック張工） ブロック張工　L=10.7m SL=11.2～11.7m　A=67m2 仮設工 工事用道路工　L=189.8m W=3.0(4.0)m 支川仮締切工　N=1箇所 支川仮設管　L=27m 足場工　一式 役務費 借地料　一式	田、畑及び山林　5.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
177		飯田 建設事務所	一級河川 塩川	下伊那郡	大鹿村	沢井堰堤下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	C			復旧延長　L=50.9m（右岸） コンクリートブロック積 L=32.1m　SL=0.0～5.6m　A=178m2 小口止工　N=2箇所 雑工1(ブロック積工) L=3.6m　SL=0.0～6.4m　A=13m2 雑工2(ブロック積工) L=4.2m　SL=0.0～6.5m　A=15m2 根固工（L=17.4m）　N=36箇 V=111.6m3 元付工 L=17m 根継工 L=9.8m　H=3.8m　V=21m3 帯工嵩上　N=3箇所 仮設工 工事用道路　搬路　L=89.4m　仮設道路　L=99.3m 仮締切　L=20.4m 大型土のう　N=28袋 仮排水管　φ1350　L=301m、水替工 1式	復旧延長　L=53.0m（右岸） 大型ブロック積 L=33.2m　SL=0.0～7.5m　A=220m2 小口止工1　N=1箇所 小口止工2N=1箇所 雑工1(ブロック積工) L=3.6m　SL=0.0～6.9m　A=15m2 雑工2(ブロック積工) L=4.2m　SL=0.0～7.5m　A=20m2 根固工（L=23.7m）　N=27基 V=116.1m3 元付工 L=23.7m 根継工 L=9.8m　H=3.8m　V=21m3 帯工嵩上　N=3箇所 仮設工 工事用道路　搬路　L=89.4m　仮設道路　L=99.3m 仮締切　L=20.4m 大型土のう　N=28袋 仮排水管　φ1350　L=301m、水替工 1式	田、畑及び山林　5.00　ha 鉄道及び道路　0.10　km	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
178		飯田 建設事務所	砂防河川 井沢	下伊那郡	根羽村	中野	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=16.9m コンクリート吹付工 L=16.9m t=10cm SL=8.6m～12.0m A=172m2 鉄筋挿入工 N=23本 吹付基礎 L=16.9m H=0.5m V=2m3 雑工（コンクリート吹付工）L=6.2m t=10cm SL=0.0～12.0m A=33m2 仮設工　足場工　一式	復旧延長 L=13.3m コンクリート吹付工 L=13.3m t=10cm SL=8.6m～11.1m A=130m2 吹付基礎 L=13.3m H=0.5m V=2m3 雑工（コンクリート吹付工）L=6.2m t=10cm SL=0.0～11.1m A=32m2	鉄道及び道路　0.20　km 田、畑及び山林　0.10　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
179		飯田 建設事務所	一般県道 親田中村線	飯田市		飯田アスコン下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=10.5m ブロック積工　L=8.0m SL=3.4～5.6m　A=33m2 大型ブロック積工　L=8.4m SL=6.0～6.7m　A=47m2 舗装復旧工　L=10.5m W=1.5～2.0m　A=47m2 ふとんかご　L=5m 路側防護柵工　L=11m 仮設工 交通誘導警備員　56人 足場工　1式 用地買収　A=26m2	復旧延長　L=10.5m ブロック積工　L=6.2m SL=3.4～5.6m　A=27m2 大型ブロック積工　L=4.6m SL=6.0～6.7m　A=25m2 舗装復旧工　L=10.5m W=1.5～2.0m　A=47m2 雑工（すりつけ工）練石積工 L=3.7m　SL=0.0～6.5m A=13m2 仮設工 交通誘導警備員　54人 足場工　1式 用地買収　A=15m2	鉄道及び道路　0.01　km 交通量自動車 4103.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 ９．(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号
180		飯田 建設事務所	一般県道 飯田南木曽線	飯田市		松川ダム下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長　L=33.2m 埋塞土除去工　V=130m3 落石防止網工　アンカー 設置工N=1本 舗装工 A=26m2 防護柵工　L=31.5m 区画線工　L=24m 仮設工 交通管理工　一式	復旧延長　L=33.2m 埋塞土除去工　V=40m3 落石防止網工　アンカー 設置工N=1本 舗装工 A=26m2 防護柵工　L=31.5m 区画線工　L=24m 仮設工 交通管理工　一式	鉄道及び道路　0.03　km 交通量自動車 5076.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 ９．(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号
181		飯田 建設事務所	一般県道 時又中村線	飯田市		上川路	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		C		復旧延長 L=39.3m 土留擁壁工 大型ブロック積工L=27.5m SL=7.5m～9.0m　A=224m2 小口止工　N=２箇所 根継工　L=13.0m 舗装工　A=39m2 防護柵工　L=27.5m 雑工(ブロック積工)L=8.1m SL0.0～8.2m　A=40m2 仮設工 仮設アンカー工(鉄筋挿入)A=265m2 N=118箇所 仮設吹付工　A=265m2 工事用道路工L=38m 仮設盛土工V=820m3 仮排水パイプ　L=309m 仮締切工　大型土のうN=95袋 足場工　一式　水替工　一式　交通管理工　一式　伐採工一式　借地料一式　土質等試験費一式	復旧延長 L=39.3m 土留擁壁工 大型ブロック積工L=27.5m SL=7.5m～9.0m　A=224m2 小口止工　N=２箇所 根継工　L=13.0m 舗装工　A=39m2 防護柵工　L=27.5m 雑工(ブロック積工)L=8.1m SL0.0～8.2m　A=40m2 仮設工 仮設アンカー工(鉄筋挿入)A=265m2 N=118箇所 仮設吹付工　A=265m2 工事用道路工L=38m 仮設盛土工V=630m3 仮排水パイプ　L=309m 仮締切工　大型土のうN=170袋 足場工　一式　水替工　一式　交通管理工　一式　伐採工一式　借地料一式　土質等試験費一式	鉄道及び道路　0.04　km 交通量自動車 3569.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 ９．(一)．ニ 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
185		飯田 建設事務所	一般国道 152号	飯田市		八日市場	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		B		復旧延長　L=25.0m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=24.7m　SL=10.3～10.9m A=261m2 小口止工　N=1箇所 雑工(大型土のう)　N=47袋 カーテンブロック工　N=36個 舗装工　A=51m2 路側防護柵工　L=25.0m 仮設工 工事用道路工 L=205.0m　W=3.0(4.0)m 仮締切工　L=62.9m 仮排水パイプ　L=10.0m 水替工　一式 足場工　一式	復旧延長　L=25.0m 護岸工(左岸) ブロック張工 L=24.4m　SL=10.8～11.4m A=271m2 小口止工　N=2箇所 雑工(大型土のう)　N=47袋 雑工（ブロック張工）　A=21m2 カーテンブロック工　N=0個 舗装工　A=29m2 路側防護柵工　L=28.0m 仮設工 工事用道路工 L=205.0m　W=3.0(4.0)m 仮締切工　L=81.7m 仮排水パイプ　L=10.0m 水替工　一式 足場工　一式	鉄道及び道路　0.05　km 交通量自動車 1715.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 ９．(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
187		飯田 建設事務所	一般県道 深沢阿南線	下伊那郡	阿南町	和合19号 カーブ横	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L=14.6m 大型ブロック積工　L=14.0m SL=5.7～7.5m　A=94m2 小口止工　N=2箇所　V=5m3 舗装復旧工　L=14.0m　W=2.7m A=38m2 ガードレール復旧工　L=14.0m 区画線工　一式 雑工（植生土のうエ）A=32m2 仮設工 工事用道路工　L=26.9m 交通誘導警備員　44人 足場工　24掛m2	復旧延長　L=14.6m 大型ブロック積工　L=14.0m SL=5.7～7.5m　A=94m2 小口止工　N=2箇所　V=5m3 舗装復旧工　L=14.0m　W=2.7m A=38m2 ガードレール復旧工　L=14.0m 区画線工　一式 雑工（植生土のうエ）A=32m2 仮設工 工事用道路工　L=26.9m 交通誘導警備員　44人 足場工　24掛m2	鉄道及び道路　0.02　km 交通量自動車　596.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
191		飯田 建設事務所	主要地方道 飯田富山佐久間線	下伊那郡	天龍村	倉の平	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長　L=10.0m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積　L=9.4m SL=4.3～6.8m A=57m2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎　L=10m 小口止工　N=2箇所 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　L=10.0m W=4.9～5.5m A=51m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=10m 横断排水　L=16m 雑工(すりつけエ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　L=10.0m W=3.1～5.5m A=34m ﾌﾞﾛｯｸ積　L=6.9m SL=0.0～2.7m A=16m2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=6m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=6m 仮設工 仮設盛土　L=33.0m V=220m3　大型土のう　N=51袋　仮設舗装　L=33.0m W=3.0m A=101m2　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=22m	復旧延長　L=8.6m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積　L=8.0m SL=4.8～6.8m A=51m2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎　L=9m 小口止工　N=2箇所 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　L=8.6m W=3.5～5.0m A=32m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=9m 横断排水　L=6m 雑工(すりつけエ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　L=9.3m W=1.2～5.5m A=27m ﾌﾞﾛｯｸ積　L=7.5m SL=0.0～5.5m A=23m2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=8m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=8m 仮設工 仮設盛土　L=33.0m V=220m3　大型土のう　N=51袋　仮設舗装　L=33.0m W=3.0m A=101m2　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　L=22m	住家及びこれに準ずる建物　1.00　棟 交通量自動車　259.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
192		飯田 建設事務所	主要地方道 飯田富山佐久間線	下伊那郡	天龍村	坂部県境1	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長 L=17.0m 落石防止網復旧工 L=15.0m SL=12.5～14.0m A=196m2 落石防止網撤去工 L=15.0m SL= 5.0～10.0m A= 90m2 既設ｱﾝｶｰ復旧工 N=4箇所 路側防護柵撤去復旧工 L=8m 仮設工 大型土のう撤去工 N=20袋 応急工事 堆積土砂撤去 L=17.0m V=80m3	復旧延長 L=17.0m 落石防止網復旧工 L=15.0m SL=9.5～11.0m A=151m2 落石防止網撤去工 L=15.0m SL= 5.0～10.0m A= 90m2 既設ｱﾝｶｰ復旧工 N=4箇所 路側防護柵撤去復旧工 L=8m 仮設工 大型土のう撤去工 N=20袋 応急工事 堆積土砂撤去 L=17.0m V=80m3	住家及びこれに準ずる建物　1.00　棟 交通量自動車　259.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 ９．（二） 内未成・内転属 前災害発生年・番号
199		飯田 建設事務所	一般県道 上飯田線	下伊那郡	喬木村	赤石トンネル北	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長 L=104.6m Ｌ型擁壁設置工　L=22.0m H=1.5～4.0m コンクリート吹付工　t=10cm A=104.0m2 ガードレール復旧工 ＧＲ－Ｃ－２Ｂ　L=22.0m ＧＲ－Ｃ－４Ｅ　L=3.7m 舗装復旧工　L=24.0m W=2.4～4.3m A=80.3m2 雑工　舗装工　L=2.0m W=2.4～3.5m A=5.9m2 土砂除去工　L=80.6m V=2419.6m3 土留ふとんかごエ　L=16.4m 側溝復旧工　U500　L=5.0m 集水桝工　□700　N=1箇所 支障木伐採工　１式 平板載荷試験　１箇所	復旧延長 L=104.6m Ｌ型擁壁設置工　L=22.0m H=1.5～4.0m コンクリート吹付工　t=10cm A=104.0m2 ガードレール復旧工 ＧＲ－Ｃ－２Ｂ　L=22.0m ＧＲ－Ｃ－４Ｅ　L=3.7m 舗装復旧工　L=24.0m W=2.4～4.3m A=80.3m2 雑工　舗装工　L=2.0m W=2.4～3.5m A=5.9m2 土砂除去工　L=80.6m V=2419.6m3 土留ふとんかごエ　L=16.4m 側溝復旧工　U500　L=5.0m 集水桝工　□700　N=1箇所　支障木伐採工　1式　平板載荷試験　1箇所	鉄道及び道路　0.10　km 交通量自動車　417.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．（一）．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 ９．（二） 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
201		飯田 建設事務所	一般県道 上飯田線	下伊那郡	喬木村	牛首沢上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=5.0m もたれ式擁壁工 L=5.0m H=9.0m V=57m3 舗装工 A=13m2 ガードレール L=9m 区画線工 L=10m 雑工（取付工） もたれ式擁壁工 L=4.1m H=17m3 仮設工 工事用道路工 L=27.3m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=18.0m 足場工 一式 交通管理工 一式 伐採工 一式 技術管理費 一式 借地料 一式 用地買収 一式	復旧延長 L=5.0m もたれ式擁壁工 L=5.0m H=9.0m V=57m3 舗装工 A=13m2 ガードレール L=9m 区画線工 L=10m 雑工（取付工） もたれ式擁壁工 L=4.1m H=17m3 仮設工 工事用道路工 L=27.3m W=3.0(4.0)m 仮締切工 L=18.0m 足場工 一式 交通管理工 一式 伐採工 一式 技術管理費 一式 借地料 一式 用地買収 一式	鉄道及び道路 0.01 km 交通量自動車 1866.00 台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
202		飯田 建設事務所	一般県道 上飯田線	下伊那郡	喬木村	河原田橋下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=15.0m 崩落土除去工 V=10m3 ブロック積工 L=6.5m SL=7.8m A=44m2 小口止工 N=2箇所 モルタル吹付工 A=159m2 落石防止網工 A=60m2 舗装工 A=14m2 雑工（石積） L=2.4m A=4m2 仮設工 足場工 一式 伐採工 一式	復旧延長 L=15.0m 崩落土除去工 V=10m3 ブロック積工 L=6.5m SL=7.8m A=44m2 小口止工 N=2箇所 モルタル吹付工 A=159m2 落石防止網工 A=30m2 舗装工 A=14m2 雑工（石積） L=2.4m A=4m2 仮設工 足場工 一式 伐採工 一式	鉄道及び道路 0.02 km 交通量自動車 1866.00 台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
203		飯田 建設事務所	一般県道 大島阿島線	下伊那郡	喬木村	野田原	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=12.0m L型擁壁L=12.0m H=1.7～2.5m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙL=12m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=39m2 雑工(取付工) 石積L=1.9m A=3m2 雑工(取付工) 土のう積L=1.7m A=2m2	復旧延長 L=10.0m L型擁壁L=10.0m H=1.7～2.2m ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙL=10.0m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=31m2 雑工(取付工) 石積L=1.9m A=3m2 雑工(取付工) 土のう積L=1.7m A=2m2	鉄道及び道路 0.01 km 交通量自動車 828.00 台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
204		飯田 建設事務所	一般国道 １５２号	下伊那郡	大鹿村	針の木沢橋下	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	B			復旧延長 L=5.0m W=4.3～5.3m 大型ブロック積工 L=4.4m SL=6.3～6.4m A=28m2 小口止工 N=2箇所 V=6m3 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工 L=5.0m 舗装工 L=5.0m A=15m2 雑工（取付工）ブロック積工 L=7.4m A=29m2 仮設工 工事用道路工 L=58.5m W=3.0m 仮排水パイプφ1500 L=30m 足場工 A=8掛m2	復旧延長 L=5.0m W=4.3～5.3m 大型ブロック積工 L=4.4m SL=6.3～6.4m A=28m2 小口止工 N=2箇所 V=6m3 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工 L=5.0m 舗装工 L=5.0m A=15m2 雑工（取付工）ブロック積工 L=7.4m A=29m2 仮設工 工事用道路工 L=58.5m W=3.0m 仮排水パイプφ1500 L=30m 足場工 A=8掛m2	鉄道及び道路 0.01 km 交通量自動車 1967.00 台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 ９．(一)．ニ 応急本工事適用条項 ９．(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
206		飯田 建設事務所	一般国道 １５２号	下伊那郡	大鹿村	安康	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長　L=8.0m W=3.6～4.6m 大型ブロック積工　L=7.7m SL=7.8～8.0m　A=61m2 小口止工　N=1箇所　V=4m3 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工 L=8.0m 舗装工　L=8.0m　W=3.6m　A=29m2 雑工（取付工）ブロック積工 L=4.3m　A=19m2 仮設工 仮設吹付ﾓﾙﾀﾙ　A=90m2 工事用道路工　L=92m　W=3.0m 仮締切工　L=83m 水替工　一式 足場工　A=20掛m2	復旧延長　L=8.0m W=3.6～4.6m 大型ブロック積工　L=7.7m SL=7.8～8.0m　A=61m2 小口止工　N=1箇所　V=4m3 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工 L=8.0m 舗装工　L=8.0m　W=3.6m　A=29m2 雑工（取付工）ブロック積工 L=4.3m　A=19m2 仮設工 仮設吹付ﾓﾙﾀﾙ　A=90m2 工事用道路工　L=37.5m　W=3.0m 仮締切工　L=83m 水替工　一式 足場工　A=20掛m2	鉄道及び道路　0.01　km 交通量自動車 1967.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
207		飯田 建設事務所	主要地方道 松川大鹿線	下伊那郡	大鹿村	岩洞橋上	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査		B		復旧延長　L=22.0m 補強土壁工 L=9.4m H=2.2～6.0m A=48.0m2 土留ブロック積工 L=11.7m sl=1.7～5.0m　A=39.2m2 小口止工　３箇所 ΣL=0.9m H=2.9～4.8m　V=4.7m3 ガードレール基礎工　H=0.5m L=21.7m ガードレール復旧工　L=22.0m 舗装復旧工　L=22.0m　W=3.0～6.1m A=95.0m2 盛土法面保護工（植生シート張） L=22.0m sl=0.6～7.5m A=46.7m2 切土法面保護工（路面上部） コンクリート吹付工　t=10cm A=50.9m2 鉄筋挿入工　D29　N=17本 切土法面保護工（路面下部） 仮設モルタル吹付工　t=3cm A=97.6m2	復旧延長　L=22.0m 補強土壁工 L=9.4m H=2.2～6.0m A=48.0m2 土留ブロック積工 L=11.7m sl=1.7～5.0m　A=39.2m2 小口止工　３箇所 ΣL=0.9m H=2.9～4.8m　V=4.7m3 ガードレール基礎工　H=0.5m L=21.7m ガードレール復旧工　L=22.0m 舗装復旧工　L=22.0m　W=3.0～6.1m A=95.0m2 盛土法面保護工（植生シート張） L=22.0m sl=0.6～7.5m A=46.7m2 切土法面保護工（路面上部） コンクリート吹付工　t=10cm A=50.9m2 鉄筋挿入工　D29　N=17本 切土法面保護工（路面下部） 仮設モルタル吹付工　t=3cm A=97.6m2	鉄道及び道路　0.05　km 交通量自動車 297.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 ９．(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号
212		売木村	準用河川 栗矢沢川	下伊那郡	売木村	栗矢沢	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=34.5m ブロック積工 L=34.2m SL=2.6m A=89m2 小口止工 N=1箇所 仮設工 仮排水パイプ(φ800) L=62m 仮設大型土のう N=6袋	復旧延長 L=33.5m ブロック積工 L=33.2m SL=2.6m A=86m2 小口止工 N=1箇所 仮設工 仮排水パイプ(φ800) L=62m 仮設大型土のう N=5袋 雑工（すりつけエブロック積）A=3㎡	田、畑及び山林　2.00　ha	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
230		阿智村	市町村道(二級) 2-27号 御所平線	下伊那郡	阿智村	御所平	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長 L=12.0m 幅員 W=5.4m 大型ブロック積工 L=11.3m SL=6.3～7.3m A=77m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(アスファルト舗装工) A=30m2 ガードレール基礎工 L=12m ガードレール(Gr-C-2B) L=12m 雑工(石積工) A=18m2 雑工(ブロック積工) A=29m2	復旧延長 L=12.0m 幅員 W=5.4m 大型ブロック積工 L=11.3m SL=6.3～7.3m A=77m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(アスファルト舗装工) A=30m2 ガードレール基礎工 L=12m ガードレール(Gr-C-2B) L=12m 雑工(石積工) A=18m2 雑工(ブロック積工) A=29m2	交通量自動車　50.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
233		売木村	市町村道(その他) 村道15号線	下伊那郡	売木村	鎌根	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=3.0m 幅員 W=3.2m 土留ブロック積工 L=2.4m SL=2.6m A=6m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工) A=3m2 雑工(取付工石積) A=6m2	復旧延長 L=3.0m 幅員 W=3.2m 土留ブロック積工 L=2.4m SL=2.6m A=6m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工) A=3m2 雑工(取付工石積) A=6m2	交通量自動車　10.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
234		売木村	市町村道(その他) 村道９号線	下伊那郡	売木村	霧山	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長 L=3.0m 幅員 W=4.4m 土留ブロック積工 L=2.4m SL=2.6m A=6m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工) A=3m2 仮設工 仮排水パイプ(φ600) L=13m 仮設大型土のう N=6袋 雑工(取付工石積) A=6m2	復旧延長 L=3.0m 幅員 W=4.4m 土留ブロック積工 L=2.4m SL=2.6m A=6m2 小口止工 N=2箇所 舗装工(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工) A=3m2 仮設工 仮排水パイプ(φ600) L=13m 仮設大型土のう N=4袋 雑工(取付工石積) A=6m2	交通量自動車　30.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．イ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
242		泰阜村	市町村道(一級) 4号線	下伊那郡	泰阜村	梨久保	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			L＝10.0m　W＝3.8～5.2m　ブロック積工A＝36㎡　SL＝3.8m　L＝9.4m　小口止工N―2箇所　舗装工A＝10㎡　雑工（取付石積）A＝9㎡	L＝8.0m　W＝3.8～5.2m　ブロック積工A＝28㎡　SL＝3.8m　L＝7.4m　小口止工N―2箇所　舗装工A＝4㎡　雑工（取付石積）A＝9㎡	交通量徒歩　30.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
243		泰阜村	市町村道(一級) 8号線	下伊那郡	泰阜村	黒見	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長L＝4.0m　幅員W＝3.0m　ブロック積工A＝11m　SL＝2.9～3.2m　L＝3.4m　小口止工N＝2箇所　舗装工A＝4㎡　アスカーブエL＝4m　雑工（取付ブロック積）A＝4㎡（取付石積）A＝3㎡	復旧延長L＝4.0m　幅員W＝3.0m　ブロック積工A＝11m　SL＝2.9～3.2m　L＝3.4m　小口止工N＝2箇所　舗装工A＝2㎡　アスカーブエL＝4m　雑工（取付ブロック積）A＝4㎡（取付石積）A＝3㎡	交通量徒歩　20.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
245		泰阜村	市町村道(二級) 28号線	下伊那郡	泰阜村	万場	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長L＝9.0m　幅員W＝3.9～4.1m　ブロック積工A＝36㎡　SL＝4.3m　L＝8.4m　小口止工N＝2箇所　舗装工A―9㎡　雑工（取付工石積）A＝11㎡	復旧延長L＝7.0m　幅員W＝3.9～4.1m　ブロック積工A＝28㎡　SL＝4.3m　L＝6.4m　小口止工N＝2箇所　舗装工A=4㎡　雑工（取付工石積）A＝11㎡	交通量徒歩　30.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
246		泰阜村	市町村道(二級) 32号線	下伊那郡	泰阜村	左京	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長L＝3.5m　幅員W＝4.2m　重力式擁壁工V＝6m³　舗装工A＝7㎡　ガードレール工L＝4m　止水壁工L＝4m　雑工（取付石積）A＝2㎡	復旧延長L＝3.5m　幅員W＝4.2m　重力式擁壁工V＝6m³　舗装工A＝7㎡　ガードレール工L＝4m　止水壁工L＝0m　雑工（取付石積）A＝2㎡	交通量徒歩　30.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
247		泰阜村	市町村道(二級) 39号線	下伊那郡	泰阜村	三耕地1	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長L＝14.0m　幅員W＝4.6m　ブロック積工A＝36㎡　SL＝2.5～2.8m　L＝13.4m　小口止工N＝2箇所　植生工A＝70㎡　舗装工A＝14㎡　アスカーブL＝14m　ガードレール工L＝14m　雑工（取付ブロック）A＝3㎡（取付石積）A＝3㎡	復旧延長L＝12.0m　幅員W＝4.6m　ブロック積工A＝31㎡　SL＝2.6～2.8m　L＝11.4m　小口止工N＝2箇所　植生工A＝60㎡　舗装工A＝0㎡　アスカーブL＝0m　ガードレール工L＝12m　雑工（取付ブロック）A＝3㎡（取付石積）A＝3㎡	交通量徒歩　20.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
248		喬木村	市町村道(一級) 村道1号線	下伊那郡	喬木村	寺の前	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長　L＝50.0m　幅員　W＝3.0～5.3m　コンクリートブロック積工　L＝4.1m　ＳＬ＝3.9～4.3m　Ａ＝17㎡　小口止工　Ｎ＝3箇所　ガードレール基礎工　Ｌ＝14m　ガードレール（2Ｂ）　Ｌ＝13m　崩落土除去工　Ｖ＝50㎥　取付工（ブロック）　Ａ＝9㎡　取付工（石積）　A＝12㎡	復旧延長　L＝50.0m　幅員　W＝3.0～5.3m　コンクリートブロック積工　L＝4.1m　ＳＬ＝3.9～4.3m　Ａ＝17㎡　小口止工　Ｎ＝3箇所　ガードレール基礎工　Ｌ＝14m　ガードレール（2Ｂ）　Ｌ＝13m　崩落土除去工　Ｖ＝50㎥　取付工（ブロック）　Ａ＝9㎡　取付工（石積）　A＝12㎡	交通量自動車　50.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 ９．(二) 内未成・内転属 前災害発生年・番号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
249		喬木村	市町村道(一級) 村道5号線	下伊那郡	喬木村	上平	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	実査	B			復旧延長　L＝13.0m 幅員　W＝4.0m 地山補強土工　L＝13.5m H＝4.6～5.8m　A＝73㎡ 補強材挿入工　N＝40本 ガードレール基礎工　L＝14m ガードレール（２Ｂ）L＝14m ＡＳ舗装・路盤工　A＝23㎡ 取付工（石積）　A＝7㎡	復旧延長　L＝13.0m 幅員　W＝4.0m 地山補強土工　L＝13.5m H＝4.6～5.8m　A＝73㎡ 補強材挿入工　N＝40本 ガードレール基礎工　L＝14m ガードレール（２Ｂ）L＝14m ＡＳ舗装・路盤工　A＝23㎡ 取付工（石積）　A＝7㎡	交通量自動車　50.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
250		喬木村	市町村道(その他) 村道733号線	下伊那郡	喬木村	富田1	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長　L＝7.0m 幅員　W＝3.0m コンクリートブロック積工　L＝6.4m ＳＬ＝2.6m　A＝17㎡ 小口止工　N＝2箇所 植生工　A＝40㎡ 取付工（石積）　A＝5㎡	復旧延長　L＝7.0m 幅員　W＝3.0m コンクリートブロック積工　L＝6.4m ＳＬ＝2.6m　A＝17㎡ 小口止工　N＝2箇所 植生工　A＝40㎡ 取付工（石積）　A＝5㎡	交通量自動車　20.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号 元災第1541号
251		喬木村	市町村道(その他) 村道727号線	下伊那郡	喬木村	富田3	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	B			復旧延長　L＝8.0m 幅員　W＝2.5m コンクリートブロック積工　L＝7.4m ＳＬ＝3.6～4.1m　A＝29㎡ 小口止工　N＝2箇所 ＡＳ舗装・路盤工　A＝10㎡ 縁石工（止水壁工）L＝8m 取付工（石積）A＝9㎡	復旧延長　L＝8.0m 幅員　W＝2.5m コンクリートブロック積工　L＝7.4m ＳＬ＝3.6～4.1m　A＝29㎡ 小口止工　N＝2箇所 ＡＳ舗装・路盤工　A＝10㎡ 縁石工（アスカーブ）L＝10m 取付工（石積）A＝9㎡	交通量自動車　20.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号 元災第158号
252		喬木村	市町村道(その他) 村道782号線	下伊那郡	喬木村	富田4	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上	C			復旧延長　L＝5.5m 幅員　W＝4.6～4.9m プレキャストL型擁壁工H＝2.25、2.75m　L＝6m ＡＳ舗装・路盤工　A＝18㎡ 舗装版破砕工　A＝17㎡ 取付工（カゴ枠工）　A＝2㎡ 取付工（植生工）　A＝3㎡	復旧延長　L＝5.5m 幅員　W＝4.6～4.9m プレキャストL型擁壁工H＝2.25、2.75m　L＝6m ＡＳ舗装・路盤工　A＝18㎡ 舗装版破砕工　A＝17㎡ 取付工（カゴ枠工）　A＝2㎡ 取付工（植生工）　A＝3㎡	交通量自動車　20.00　台/日	23150 6月1日～6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号 元災第1207号

様式第二（第五条関係）

目　　論　　見　　書

査定：第６次　　査定区分：本省

長　野　県

番号	工事	事務所名 市町村名	河川名 路線名	位置 郡市	位置 町村	位置 大字	申請額(千円) 工事費	申請額(千円) 内転属又は内未成	決定額(千円) 工事費	決定額(千円) 内転属又は内未成	方法	査定	順位	緊急	設計概要 申請	設計概要 決定	経済効果	異常気象	摘要
253		喬木村	市町村道(その他) 村道804号線	下伊那郡	喬木村	大和知	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L＝8.0m 幅員　W＝2.3～3.0m コンクリートブロック積工　L＝7.4m ＳＬ＝2.8～3.8m　Ａ＝25㎡ 小口止工　Ｎ＝2箇所 ＡＳ舗装・路盤工　Ａ＝3㎡ 舗装版破砕工　Ａ＝3㎡ 取付工（石積）　Ａ＝7㎡	復旧延長　L＝4.5m 幅員　W＝2.5～3.0m コンクリートブロック積工　L＝3.9m ＳＬ＝2.8～3.5m　Ａ＝12㎡ 小口止工　Ｎ＝2箇所 ＡＳ舗装・路盤工　Ａ＝2㎡ 舗装版破砕工　Ａ＝2㎡ 取付工（石積）　Ａ＝7㎡	交通量自動車　20.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
254		喬木村	市町村道(その他) 村道310号線	下伊那郡	喬木村	加々須	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		C		復旧延長　L＝53m 幅員　W＝2.4～2.9m コンクリートブロック積工　L＝42.8m ＳＬ＝0.7～3.4m　Ａ＝79㎡ 小口止工　Ｎ＝4箇所 ガードレール基礎工　Ｖ＝5㎥ ガードレール（２Ｂ）　Ｌ＝13m 法枠工　Ａ＝27㎡ 取付工（石積）　Ａ＝7㎡ 取付工（ブロック）Ａ＝3㎡	復旧延長　L＝44.0m 幅員　W＝2.4～2.9m コンクリートブロック積工　L＝42.8m ＳＬ＝0.7～4.0m　Ａ＝85㎡ 小口止工　Ｎ＝4箇所 ガードレール基礎工　Ｖ＝2㎥ ガードレール（２Ｂ）　Ｌ＝0m 法枠工　Ａ＝0㎡ 取付工（石積）　Ａ＝8㎡ 取付工（ブロック）Ａ＝3㎡	交通量自動車　10.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
259		豊丘村	市町村道(その他) 福島線	下伊那郡	豊丘村	風除	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	机上		B		復旧延長 L=23.0m W=5.0m ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ) L=22.5m H=3.2～4.8m A=71㎡ 小口止工　N=1箇所 ガードレール基礎工 L=24m ガードレール工(2B) L=22m AS舗装・路盤工　A=175㎡ 取付工(ブロック)　A=3㎡	復旧延長 L=23.0m W=5.0m ジオテキスタイル補強土壁工 (二重壁タイプ) L=22.5m H=3.2～4.8m A=71㎡ 小口止工　N=1箇所 ガードレール基礎工 L=24m ガードレール工(2B) L=22m AS舗装・路盤工　A=175㎡ 取付工(ブロック)　A=3㎡	交通量自動車　20.00　台/日	23150 6月1日 ～ 6月3日 台風第２号	積算方法 積上 関連又は助成事業 適用条項 ２．２．(一)．ロ 応急仮工事適用条項 応急本工事適用条項 内未成・内転属 前災害発生年・番号
計						87箇所	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0	工事費総額 0 内応急仮工事 0 内工事雑費 0 国庫負担対象額 0									