県土木部 26年第５次災害査定結果 ①

■村上地域振興局地域整備部

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要／決定	
			郡市	町村	大字		
26	村上	二級河川 小揚川	村上市		小揚	復旧延長 L=39.6m(左岸) コンクリートブロック積工 sl=3.88m A=148㎡	工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=126m
27	村上	二級河川 小揚川	村上市		小揚	復旧延長 L=15.4m(右岸) コンクリートブロック積工 sl=4.62m A=68㎡	工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=21m
28	村上	二級河川 小揚川	村上市		小揚	復旧延長 L=33.1(左岸) コンクリートブロック積工 sl=3.21～3.82m A=125㎡	工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=56m
29	村上	二級河川 小揚川	村上市		小揚	復旧延長 L=33.8m(右岸) コンクリートブロック積工 sl=3.20～3.33m A=95㎡	天端工 L=27.1m W=0.8m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=100m
30	村上	二級河川 山田川	村上市		上山田	復旧延長 L=22.5m(左右岸) かご護岸(多段積式) H=2.5m A=163㎡	工事用道路工(敷鉄板) L=165m 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=41m
56	村上	一般国道	村上市		岩ヶ崎	復旧延長 L=12.1m 道路幅員 W=5.1(6.1)m 吹付法枠工 A=79㎡	鉄筋挿入工 N=12本 用地費 A=26㎡
62	村上	一般県道 鶴岡村上線	村上市		三面	復旧延長 L=86.2m 道路幅員 W=6.8(5.8)m 軽量盛土工 V=453㎥ もたれ式擁壁 V=444㎥	舗装工 A=511㎡ NO.2＋15.5～NO.3+5.5(L=10m)（コルゲートパイプ呑口部）については、調査不可能なため未申請
63	村上	一般県道 鶴岡村上線	村上市		三面	復旧延長 L=46.6m 道路幅員 W=4.5(3.5)m	軽量盛土工 V=297㎥ 砂利路盤工 A=200㎡
64	村上	一般県道 小揚猿沢線	村上市		小揚	復旧延長 L=19.4m 道路幅員 W=9.6(6.0)m 道路幅員 W=9.6(6.0)m	かご工 A=49㎡
65	村上	一般県道 小揚猿沢線	村上市		小揚	復旧延長 L=31.9m 道路幅員 W=5.0(4.0)m コンクリートブロック積工 sl=1.63～2.46m A=47㎡	底張コンクリート V=9㎥ 根固工(かごマット) A=7㎡
66	村上	一般県道 小揚猿沢線	村上市		小揚	復旧延長 L=10.1m 道路幅員 W=5.0(4.0)m コンクリートブロック積工 sl=3.99m A=38㎡	コンクリートブロック張工 sl=4.44m A=21㎡ 補償費 一式

■長岡地域振興局地域整備部

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要／決定	
			郡市	町村	大字		
69	長岡	一般県道 濁沢種苧原線	長岡市		山古志 種苧原	復旧延長 L=16.9m 幅員 W=4.0m	コンクリートブロック積工 59㎡ アスファルト舗装工 44㎡

■長岡地域振興局地域整備部小千谷維持管理事務所

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要／決定	
			郡市	町村	大字		
13	小千谷	一級河川 横倉川	長岡市	小国町	三桶	復旧延長 L=14.3m(両岸) 大型積ブロック sl=2.54m、A=48㎡ 帯工 N＝1 基	護床工 L=13m 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=30m 工事用道路工(敷鉄板) L=227m
14	小千谷	一級河川 横倉川	長岡市	小国町	三桶	復旧延長 L=9.3m(右岸) コンクリートブロック積 sl=3.24m、A=28㎡	工事用道路工(拡幅･敷鉄板) L=149m 工事用道路工(敷鉄板) L=65m

■柏崎地域振興局地域整備部

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要／決定	
			郡市	町村	大字		
32	柏崎	二級河川 荒谷川	柏崎市		西山町 別山	復旧延長 L=6.0m(左岸) コンクリートブロック積工 sl=3.10m A=17㎡	工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=91m
33	柏崎	二級河川 二田川	柏崎市		西山町 黒部	復旧延長 L=16.0m(左岸) かご護岸(多段積突込式)H=2.0m A=32㎡	工事用道路工(敷鉄板) L=108m
59	柏崎	主要地方道 柏崎高浜堀之内線	柏崎市	西山町	鎌田	復旧延長 L=17.4m 道路幅員 W=6.0(8.5) m 植生工(植生シート) A=71㎡	ふとんかご L=24m アスファルト舗装工 A=11㎡ 路側防護柵工(ガードレール撤去・再設置) L=22.0m

■糸魚川地域振興局地域整備部

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要／決定	
			郡市	町村	大字		
15	糸魚川	一級河川 下大野川	糸魚川市		大野	復旧延長 L=60.3m(右岸) コンクリートブロック積 sl=3.90m A=231㎡	工事用道路工(敷鉄板) L=133m
16	糸魚川	一級河川 虫川	糸魚川市		西川原	復旧延長 L=6.3m(右岸) コンクリートブロック積 sl=3.91m A=22㎡ 根固工(標準平型ブロック2t) N=12個	工事用道路工 (敷砂利) L=186m 工事用道路工 (敷鉄板) L=93m
31	糸魚川	二級河川 上路川	糸魚川市		上路	復旧延長 L=5.0m(右岸) コンクリートブロック積 sl=4.90～5.13m A=22㎡ 根固工(標準平型ブロック4t) N=8個	工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=63m 工事用道路工 (敷砂利) L=30m

県土木部 26年第５次災害査定結果 ②

■長岡市

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要／決定	
			郡市	町村	大字		
12	長岡市	その他市道	長岡市		高頭町	復旧延長 L=71.6m 道路幅員 W=12.5m 排土工 V=2,180㎥ 植生マット工　A=2,400㎡ 大型ふとんかご L=177m	かご枠工 L=99m 特殊ふとんかご A=210㎡ 排水構造物工 L=352m 地下水排除工 L=505m

■柏崎市

工事番号	事務所名	路線名等	位置			設計概要／決定	
			郡市	町村	大字		
73	柏崎市	2級市道	柏崎市		西山町 伊毛	復旧延長 L=7.0m 道路幅員 W=4.0（6.0）m 植生工 A=7㎡かご工 L=25m	側溝工 L=1m アスファルト アスファルト舗装工 A=3㎡
74	柏崎市	2級市道	柏崎市		西山町 田沢	復旧延長 L=19.0m 　1工区 L=13.0m、2工区 L=6.0m 道路幅員 　1工区 W=4.0（5.0）m、2工区 W=3.5（4.0）m 　アスファルト舗装工 A=9㎡ 　ガードレール工 L=8m	１工区 　かご工 L=30m 　植生工 A=30㎡ 　アスファルト舗装工 A=7㎡ ２工区 　コンクリートブロック積工(SL=2.74～3.23m）A=15㎡
75	柏崎市	その他市道 柏崎外ノ島線	柏崎市		高柳町 岡野町	復旧延長 L=8.6m 道路幅員　W=6.0（8.0）m コンクリートブロック積工(SL=2.54～3.23m）A=22㎡ 植生工 A=9㎡	側溝工 L=8m アスファルト舗装工 A=20㎡ ガードレール工 L=12m