# 県土木部 26年第6次災害査定結果

**■新発田地域振興局地域整備部**

| 工事番号 | 事務所名 | 路線名等 | 位置 | | | 設計概要／決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 郡市 | 町村 | 大字 | | |
| 18 | 新発田 | 一級河川 葎川 | 阿賀野市 | | 羽黒 | 復旧延長 L=35.4m(左岸)<br>SL=3.91～4.38m A=143㎡ | 工事用道路工(敷鉄板) L=40m<br>工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=96m |
| 21 | 新発田 | 一級河川 安野川 | 阿賀野市 | | 山寺 | 復旧延長 L=13.8m(右岸)<br>かご護岸(多段積突入式) H=4.0m (N=8段) A=62㎡ | 工事用道路工(敷鉄板) L=37m |
| 23 | 新発田 | 一級河川 荒川川 | 新発田市 | | 荒川 | 復旧延長 L=21.4m(右岸)<br>コンクリートブロック張工 SL=5.77m A=118㎡ | 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=21m<br>工事用道路工(敷鉄板) L=217m |
| 24 | 新発田 | 二級河川 板山川 | 新発田市 | | 上羽津 | 復旧延長 L=47.5m(右岸)<br>コンクリートブロック積工 SL=4.60m A=215㎡<br>工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=9m | 工事用道路工(敷鉄板) L=54m<br>工事用道路工(敷砂利) L=72m<br>家屋調査 N= 一式 |
| 36 | 新発田 | 二級河川 小出川 | 新発田市 | | 小出 | 復旧延長 L=7.6m(左岸)<br>コンクリートブロック張工 SL=5.58～5.63m A=39㎡ | 工事用道路工(敷鉄板) L=17m |
| 37 | 新発田 | 二級河川 小出川 | 新発田市 | | 小出 | 復旧延長 L=21.4m(左岸)<br>コンクリートブロック張工 SL=4.47～5.48m A=107㎡ | 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=42m<br>工事用道路工(敷鉄板) L=134m |
| 38 | 新発田 | 二級河川 小出川 | 新発田市 | | 小出 | 復旧延長 L=67.7m(左右岸)<br>コンクリートブロック積工 SL=2.74～4.62m A=273㎡<br>根固工(標準平型ブロック0.5t) N=175個 | 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=40m<br>工事用道路工(敷鉄板) L=257m |
| 40 | 新発田 | 二級河川 小出川 | 新発田市 | | 小出 | 復旧延長 L=31.0m(左岸)<br>コンクリートブロック積工 SL=3.56～4.37m A=126㎡<br>根固工(標準平型ブロック2.0t) N=27個 | 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=34m<br>工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=35m |
| 41 | 新発田 | 二級河川 小出川 | 新発田市 | | 小出 | 復旧延長 L=22.9m(左岸)<br>コンクリートブロック積工 SL=4.76～4.86m A=110㎡<br>根固工(標準平型ブロック1.0t) N=63個 | 工事用道路工(W=4.0m・敷砂利) L=39m<br>工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=41m |
| 42 | 新発田 | 二級河川 寺内川 | 新発田市 | | 上寺内 | 復旧延長 L=11.2m(左岸)<br>コンクリートブロック積工 SL=3.44m A=38㎡<br>根固めブロック(標準平型ブロック0.5 t) N=36<br>個工事用道路工(W=4.0m 敷鉄板) L=10m | 工事用道路工(W=4.0m 敷砂利) L=76m<br>工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=10m<br>工事用道路工(敷鉄板) L=93m<br>補償費 一式 |
| 43 | 新発田 | 二級河川 寺内川 | 新発田市 | | 上寺内 | 復旧延長 L=7.3m(左岸) L=30.0m(右岸)<br>コンクリートブロック積工 SL=2.64m～3.02m A=40㎡<br>大型ブロック積SL=2.82m～3.52m A=46㎡ | 根固めブロック(標準平型ブロック2t) N=48個<br>工事用道路工(W=3.0m 敷鉄板) L=34m<br>工事用道路工(W=3.0m 敷砂利) L=10m |
| 45 | 新発田 | 二級河川 寺内川 | 新発田市 | | 上寺内 | 復旧延長 L=15.0m(右岸)<br>コンクリートブロック積工 SL＝3.91m A＝63㎡<br>平張コンクリートL=15.0m V=4.2㎥ | 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L= 51m<br>工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L= 62m<br>工事用道路工(敷鉄板) L=30m |
| 46 | 新発田 | 二級河川 寺内川 | 新発田市 | | 下寺内 | 復旧延長 L=23.3m(右岸)<br>コンクリートブロック張工 SL=6.13m A=134㎡<br>工事用道路工(W=4.m 敷鉄板) L=75m | 工事用道路工(W=4.0m 敷砂利) L=26m<br>工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=17m<br>工事用道路工(敷鉄板) L=72m |
| 47 | 新発田 | 二級河川 舟戸川 | 胎内市 | | 半山 | 復旧延長 L=14.9m(右岸)<br>コンクリートブロック積工 SL=3.34m～3.38m A=48㎡<br>根固工(標準平型ブロック2t) N=18個 | 工事用道路工(拡幅・敷鉄板) L=15m<br>工事用道路工(敷鉄板) L=187m |
| 70 | 新発田 | 一般県道<br>紫雲寺菅谷線 | 新発田市 | | 菅谷 | 復旧延長 L=11.8m<br>道路幅員 W=9.7(5.5)m | 土砂撤去工 V=30㎥<br>植生工 A=140㎡ |

**■佐渡地域振興局地域整備部**

| 工事番号 | 事務所名 | 路線名等 | 位置 | | | 設計概要／決定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 郡市 | 町村 | 大字 | | |
| 58 | 佐渡 | 主要地方道<br>佐渡一周線 | 佐渡市 | | 真更川 | 復旧延長 L=11.1m<br>道路幅員 W=4.5(5.8)m<br>掘削工 V=230㎥<br>法枠工 A=113㎡<br>鉄筋挿入工 N=48本<br>大型かご工 L=30m | 植生工 A=126㎡<br>用地費 A=178㎡<br>防護柵工 L=16m<br>水路工 L=23m<br>工事用道路工 L=20m |